

**RAPORT TYGODNIOWY**  
**PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I**

Wykonawca:  
**Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa**

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw.05.12.2019 do śr. 11.12.2019	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 12.12.2019 do śr. 18.12.2019	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I 0+000 do km 6+620 km	Wykonanie odhumusowani pod miejsce do ważenia pojazdów w km 4+650	-----	-----
BRANŻA DROGOWA - odcinek II 7+433 do km 16+060 km	Korytowanie odcinka w km 7+430 do km 8+400 pod wykonanie ulepszonego podłoża oraz wykonywanie ulepszonego podłoża j/w. Wykonanie nasypu z materiału z wykopu na odcinku w km 7+700 do km 8+700 oraz wykonanie stabilizacji gruntu na odcinku j/w. Wykonywanie odhumusowania na odcinku w km 10+200 do km 16+060. Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku w km 8+700 do km 9+500. Wykonywanie warstwy wiążącej w km 8+700 do km 9+700	Korytowanie odcinka w km 7+430 do km 7+900 pod wykonanie ulepszonego podłoża oraz wykonywanie ulepszonego podłoża j/w. Wykonanie nasypu z materiału z wykopu na odcinku w km 7+430 do km 8+000 oraz wykonanie stabilizacji gruntu na odcinku w km 7+900 do km 8+700. Wykonywanie odhumusowania na odcinku w km 14+200 do km 16+060. Wykonywanie warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku w km 7+900 do km 8+700. Wykonywanie warstwy wiążącej w km 9+700 do km 10+200. Uzupelnianie poboczy materiałem nasypowym z dokopu pod właściwą warstwę z mieszanki z kruszywa lub destruktu	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III 16+060 do km 19+482 km	-----	-----	-----
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV 28+478 do km 31+027 km	Wykonywanie rowów na odcinku w km 28+497 do 28+790 oraz w km 29+665 do km 30+313 oraz wycinka drzew. km 29+665 do km 30+313	Wykonywanie rowów na odcinku w km 28+497 do 28+790 oraz wycinka drzew km 29+665 do km 30+313.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V 31+140 do km 34+590 km	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	montaż przepustów P2 i P3 (bez wylotu P2 - oczekiwanie na rozwiązanie)	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	umocnienia wlotów/wylotów, rowów	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	prace projektowe - objazd	prace projektowe - objazd	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	roboty przygotowawcze przy objeździe	roboty ziemne przy objeździe MD-02	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTEP	prace projektowe - objazd	prace projektowe - objazd	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	rozbiórka obiektu, wykopy, beton podkładowy fundamentów P1 i P2	fundament P1 i P2	próbki do badań wytrzymałości betonu
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	rozbiórka obiektu, wykopy, beton podkładowy fundamentów P2	beton podkładowy P1, fundament P2	próbki do badań wytrzymałości betonu
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DĘSZCZOWA - odcinek I	Zakończono budowę odcinka kanalizacji deszczowej D4.A-D5.A	Budowa odcinka KD D5.A - D7.A	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	Zakończono budowę odcinka kanalizacji deszczowej D14.L -D19.L, D21.L - D25.L oraz odcinka D6.A1 - D7.A1, N3 - N4	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w km 13+220-14+120 D20.L - D21.L; D25.L - D27.L; N4 - N6	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	Kontynuacja prób szczelności sieci gazowej	Zakończenie prób szczelności	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	Rozpoczęcie przebudowy sieci gazowej Dn50, Dn40 w km 30+965 - 31+035	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Czesłochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Czesłochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	-----	-----	-----



BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	Przełożono kabel OPL od km 9+220 do km 9+260 oraz od km 9+296 do km 9+320;	Przełożenie kabla OPL od km 8+850 do km 8+935, - ( i czekamy nadal na zgodę przejścia przez teren posesji ul. Gwiezdna nr 1)	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	km 16+560 Przebudowa sieci OPL, likwidacja I_ST16/14 i zabudowa P_ST/08, km16+610 zabudowa P_ST16/9	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	km 28+750 - 30+100 usunięcie kolizji SRSS	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	Wybudowano kanał technologiczny od studni nr 106 do nr 108 oraz od studni nr 116 do nr 119	Budowa kanału technologicznego od studni nr 95 do nr 96 i od studni nr 97 do nr 98 oraz od studni nr 102 do studni nr 106	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	km 29+800 - 30+000 zabudowanie kanału.	km 29+700 - 29+800 oraz 30+000-30+100	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----