

RAPORT TYGODNIOWY
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:
Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojanka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw.07.11.2019 do śr. 13.11.2019	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 14.11.2019 do śr. 20.11.2019	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA DROGOWA - odcinek II	Wykonywanie stabilizacji na odcinku km 9+500 do km 10+200 , dalsze korytowanie odcinka w km 8+800 do km 9+500 pod wykonanie ulepszonego podłoża	Wykonywanie podbudowy z kruszywa na odcinku km 9+500 do km 10+200 , wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej j/w . Dalsze korytowanie odcinka w km 8+800 do km 9+500 pod wykonanie ulepszonego podłoża oraz wykonywanie ulepszonego podłoża j/w.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV	Odhumusowywanie odcinka w km 28+497 do 28+790 oraz wykonywanie koryta pod stbilizację gruntu w km 28+497 do km 28+790 oraz w km 29+665 do km 30+313	Dalsze odhumusowywanie odcinka w km 29+665 do km 30+313 oraz wykonywanie koryta pod stbilizację gruntu j/w. Wykonanie stabilizacji gruntu na odcinkach w km 28+497 do 28+790 oraz w km 29+665 do km 30+313	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	połowa przepustu P2 i P3	podłoże i wskaźnik zagęszczenia fundamentu i zasypek przy wykonywanych przepustach
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	przepust P9 i P6	przepust P8	podłoże i wskaźnik zagęszczenia fundamentu i zasypek przy wykonywanych przepustach
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	prace projektowe - objazd	prace projektowe - objazd	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	prace projektowe - objazd	prace projektowe - objazd	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	prace projektowe - objazd	prace projektowe - objazd	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	roboty ziemne przy objazdzie tymczasowym, prace projektowe - objazd	roboty ziemne przy objazdzie tymczasowym, prace projektowe - objazd	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	wycinka pod objazd tymczasowy, prace projektowe - objazd, montaż zbrojenia na odkładzie	roboty ziemne przy objazdzie tymczasowym, prace projektowe - objazd	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	Kanał deszczowy odcinek D18.k do D19.K, D25.K do D26.K, D32.K do D.33.K, D37.1.K do D40.K	Kanał dżeszczowy odcinek D19.K do D20.K, D26.K do D28.K, D33.K do D35.K, D40.K do D42.K w km 11+600 - 12+600	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	-----	-----	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	Zakończono prace na przebudowywanym odcinku sieci gazowej w km 16+200-16+650, 16+960, 17+270, 17+540, 17+560 bez przepięcia sieci	Przebudowa ist. sieci gazowej w km 17+650-17+700, 17+770, 18+160	
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV			

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN i nN - odcinek V			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	Wytyczenie trasy przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange od km7+720 do km 7+985 i budowa studni od nr P_SK 07/01- do nr P_SK 07/03; przełożenie kabla OPL od km 9+830 do km 9+855, przełożenie kabla OPL od km 10+020 do km 10+110	Wytyczenie i przełożenie kabla OPL od km 8+850 do km 8+935, przełożenie kabla OPL od km 9+220 do km 9+260, przełożenie kabla OPL od km 9+296 do km 9+320; wytyczenie i ustawienie słupów kablowych P_ST_10/02 w km 10+770L, /03 10+910P, /04 10+960P, /05 11+060P, /06 11+100P, 07/ 11+140P, /08 11+180P, /09 11+220, /10 11+370P, /1111+420P	
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V			
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I			
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	Budowa studni kanału technologicznego od nr 92 do nr 104	Budowa studni kanału technologicznego od nr 112 do nr 119	
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III			
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV		Wykopy pod kanał technologiczny w km 28+500 - 28+800. Wykonanie zabudowy KT oraz przebudowa kolizji SRSS w km 25+500 - 28+800	
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V			
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej			

Kierownik Budowy

mgr inż. Grzegorz Zbrozczyk
Upr bud SLK/2897/OWOD/09

14.11.19