

RAPORT TYGODNIOWY
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:
Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw.21.11.2019 do śr. 27.11.2019	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 28.11.2019 do śr. 04.12.2019	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA DROGOWA - odcinek II	Korytowanie odcinka w km 8+300 do km 8+800 pod wykonanie ulepszonego podłoża oraz wykonywanie ulepszonego podłoża j/w. Wykonanie stabilizacji na odcinku w km 8+700 do km 9+500. Wykonywanie nasypów pod pobocza na odcinku w km 9+500 do km 10+200.	Korytowanie odcinka w km 8+000 do km 8+500 pod wykonanie ulepszonego podłoża oraz wykonywanie ulepszonego podłoża j/w. Wykonanie podbudowy z kruszywa na odcinku w km 8+700 do km 9+500 oraz wykonanie podbudowy bitumicznej na odcinku j/w. Wykonywanie nasypów pod pobocza na odcinku w km 9+500 do km 10+200.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV	Wykonanie podbudowy z kruszywa na odcinka w km 28+497 do 28+790 oraz w km 29+665 do km 30+313 oraz wykonanie I warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku j/w, oraz wycinka drzew.	Wykonywanie II warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku w km 28+497 do 28+790 oraz w km 29+665 do km 30+313, wykonywanie nasypu pod pobocza na odcinku j/w oraz wycinka drzew.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	połowa przepustu P2 i P3	odbiór podłoża pod przepusty, zagęszczenie zasypek
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	Przepust P7	-	-
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	prace projektowe - objazd	prace projektowe - objazd	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	prace projektowe - objazd	prace projektowe - objazd, prace przygotowawcze - objazd	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	prace projektowe - objazd	prace projektowe - objazd	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	prace przy objeździe tymczasowym	prace przy objeździe tymczasowym, przekładka ruchu	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	prace przy objeździe tymczasowym	prace przy objeździe tymczasowym, przekładka ruchu	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	Zakończono prace na głównym ciągu kanalizacji deszczowej odcinek D15.K do D62.K w km 11+600 - 13+160	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w km 13+220 - 14+120 D13.L - D27.L	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	Zakoczenie prac związanych z przebudową ist. sieci gazowej na odcinku III - bez wykonania przłączy sieci	Przeprowadzenie prób szczelności przebudowanych odcinków sieci gazowej. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania przebiegu sieci gazowej	
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II			

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange od km7+720 do km 7+985 (od nowej studni od nr P_SK 07/01- do nowej studni nr P_SK 07/03 bez odcinka przez posesję ul. Gwiazdna nr 1)	nie planujemy robót (czekamy na zgodę przejścia przez teren posesji ul. Gwiazdna nr 1)	
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V			
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I			
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	Budowa studni kanału technologicznego od nr 112 do nr 118 oraz kanału technologicznego od studni nr 119 do nr 118	Budowa i kanału technologicznegood studni nr 112 do nr 118	
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III			
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	Wykopy pod kanał technologiczny w km 29+800 - 30+000. Wykonanie zabudowy KT oraz przebudowa kolizji SRSS w km 29+800 - 30+000		
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V			
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej			