


RAPORT TYGODNIOWY
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:
Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw.28.11.2019 do śr. 04.12.2019	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 05.12.2019 do śr. 11.12.2019	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I	-----	Wykonywanie odhumusowani pod miejsca do ważenia pojazdów w km 4+650	-----
BRANŻA DROGOWA - odcinek II	Korytowanie odcinka w km 8+000 do km 8+500 pod wykonanie ulepszonego podłoża oraz wykonywanie ulepszonego podłoża j/w. Wykonanie podbudowy z kruszywa na odcinku w km 8+700 do km 9+500 oraz wykonanie podbudowy bitumicznej na odcinku j/w. Wykonywanie nasypów pod pobocza na odcinku w km 9+500 do km 10+200.	Korytowanie odcinka w km 7+430 do km 8+400 pod wykonanie ulepszonego podłoża oraz wykonywanie ulepszonego podłoża j/w. Wykonanie nasypu z materiału z wykopu na odcinku w km 7+700 do km 8+700 oraz wykonanie stabilizacji gruntu na odcinku j/w. Wykonywanie odhumusowania na odcinku w km 10+200 do km 16+060.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV	Wykonywanie II warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku w km 28+497 do 28+790 oraz w km 29+665 do km 30+313, wykonywanie nasypu pod pobocza na odcinku j/w oraz wycinka drzew.	Wykonywanie rowów j na odcinku w km 28+497 do 28+790 oraz w km 29+665 do km 30+313 oraz wycinka drzew.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	rozbiórka 1/2 P2 i P3, montaż połowy P3	wykonanie całości przepustów P2 i P3	badania podłoża + zagęszczenie fundamentu i zasypek
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	zakończenie przepustu P7	rozpoczęcie umocnień wlotów wylotów	-
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	prace projektowe - objazd	prace projektowe - objazd	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	prace przygotowawcze - objazd	prace przygotowawcze - objazd	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	prace projektowe - objazd	prace projektowe - objazd	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	zakończenie prac przy objazdzie tymczasowym, przekładka ruchu	rozbiórka obiektu, wykopy pod stopy fund. beton podkładowy	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	zakończenie prac przy objazdzie tymczasowym, przekładka ruchu	rozbiórka obiektu,	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	Rozpoczęto prace na odcinku KD D4.A - D22.A w km 0+020 - 0+640	Budowa odcinka KD D8.A - D10.A	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	Zakończono budowę odcinka kanalizacji deszczowej D13.L -D16.L, oraz odcinka D3.AI - D6.AI,	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w km 13+220-14+120 D5.L - D8.L; D16.L - D20.L oraz D6.AI - D7.AI	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	Prób szczelności przebudowanych odcinków sieci gazowej. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania przełączeń sieci gazowej	Kontynuacja prowadzonych prób szczelności sieci gazowej	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	-----	-----	-----

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	nie wykonywano robót	nie planujemy robót (czekamy nadal na zgodę przejścia przez teren posesji ul. Gwiezdna nr 1)	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	Budowa studni kablowych kanału technologicznego od nr 108 do nr 115 Budowa kanału technologicznego od studni nr 110 do nr 116 oraz od studni nr 119 do nr 121	Budowa kanału technologicznego od studni nr 102 do nr 108 oraz od studni nr 116 do nr 119	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----

Kierownik Budowy

mgr inż. Grzegorz Zdrozarczyk
Upr bud SLK/289/OWOD/09