

20.01

**RAPORT TYGODNIOWY**  
**PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I**

Wykonawca:  
*Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa*

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw.16.01.2020 do śr. 22.01.2020	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 23.01.2020 do śr. 29.01.2020	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I 0+000 do km 6+820 km			
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	Wykonanie uzupełnienia pod pobocza materiałem nasypowym w km 8+900 do km 9+500 ,Wykonanie rowów km 8+900 do km 9+500 ,Wykonywanie wycinki drzew na odcinku II. Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni w km 10+200 - 11+150 .	Wykonanie uzupełnienia pod pobocza materiałem nasypowym w km 7+900 do km 8+900 ,Wykonywanie rowów km 7+900 do km 8+900 ,Wykonywanie nasypu pod chodnik w km 7+460 km 7+900 ,Wykonywanie wycinki drzew ,Frezowanie w km 11+150 - 11+700 .	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III 16+060 do km 19+482 km			
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV 28+478 do km 31+027 km		Wykonywanie wycinki drzew	
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+580			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	obrukowania	obrukowania	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V			
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	prace projektowe - most objazdowy	prace projektowe - most objazdowy	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	roboty związane z wykonaniem objazdu tymczasowego - montaż przepustów, roboty ziemne, stabilizacja, podbudowa z kruszywa, roboty bitumiczne, rozbiórka	roboty wykończeniowe na tymczasowym objeździe, montaż barier ochronnych i oznakowanie objazdu	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	prace projektowe - most objazdowy	prace projektowe - most objazdowy	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	rozbiórka deskowania fundamentu, izolacja fundamentu, reprofiliacja koryta, rusztowanie pod ustrój, deskowanie i zbrojenie ustroju	deskowanie i zbrojenie ustroju	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	rozbiórka deskowania fundamentu, izolacja fundamentu, rusztowanie pod ustrój, reprofiliacja koryta, rusztowanie pod ustrój, deskowanie i zbrojenie ustroju	deskowanie i zbrojenie ustroju	
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	Budowa odcinka D9.A-D10.A	Kontynuacja budowy odcinka D9.A-D10.A	
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	Budowa odcinka D8.0-D10.O;	Kontynuacja budowy odcinka D8.0-D10.O;	

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	Rozpoczęcie przebudowy sieci gazowej od km 31+150 - 31+400	Kontynuacja przebudowy sieci gazowej od km 31+150 - 31+400	
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II			

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I		Budowa słupów teletechnicznych od PST 02/01 do PST 02/15 ( km 0+850 do km 1+580)	
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	Nie wykonywano robót	Przełożenie kabla światłowodowego OPL na odcinku od km 10+458 do km 10+492. Budowa studni kablowych PSK 09/01, PSK 09/02	
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V			
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I			
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	Budowa kanału technologicznego od studni nr 92 do studni nr 95 oraz od nr 96 i od studni nr 97	Budowa studni kablowych dla kanału technologicznego od nr 123 do nr 130	
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III			
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	Prace nie były prowadzone	Prace nie będą prowadzone	
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V			
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej			