



**RAPORT TYGODNIOWY**  
**PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I**

Wykonawca:  
**Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojanka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa**

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 20.02.2020 do śr. 26.02.2020	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 27.02.2020 do śr. 04.03.2020	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I 0+000 do km 6+620	_____	Wykonywanie frezowania w km od 1+800 do km 2+186 strona prawa. Wykonywanie odhumusowania i rozbierek w km j/w.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	Rozbiórka nawierzchni z kruszywa oraz wykonywanie koryta pod stabilizację w km 10+750 do km 12+700 Rozbiórki krawężników , kostki betonowej oraz podbudowy pod chodnikiem w km 11+000 do km 12+700. Układanie krawężnika bet. w km 10+250 do km 10+800.	Wykonywanie uzupełnienia pod pobocza materiałem nasypowym w km 7+900 do km 8+900 „Wykonywanie nasypu pod chodnik w km 7+460 km 7+900 Wykonywanie ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem pod ciąg pieszo-rowerowy w km 7+460 km 7+900 , Rozbiórka nawierzchni z kruszywa oraz wykonywanie koryta pod stabilizację w km 10+750 do km 12+700. Wykonywanie profilowania podłoża pod konstrukcję chodników i ciągów pieszo-rowerowych na odcinku w km 10+400 do km 10+750.Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem z dodatkiem środka jonowymiennego w km 10+800 do km 11+190 oraz w km 11+600 do km 12+700.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III 16+060 do km 19+482	Wykonywanie wycinki drzew.	_____	_____
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV 28+478 do km 31+027	Wykonywanie stabilizacji podłoża na odcinku w km 28+790 do km 29+200 oraz w km 30+313 do km 30+790	_____	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Wykonywanie rozbierek i odhumusowywanie .	_____	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	_____	_____	_____
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	_____	_____	_____
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	_____	_____	_____
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	_____	_____	_____
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	prace przygotowawcze - most objazdowy	prace przygotowawcze - most objazdowy	_____
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	betonowanie fundamentu P2, zbrojenie deskowanie fundamentu P1	betonowanie fundamentu P1, izolacja fundamentów	pobieranie próbek betonu
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTEP	_____	_____	_____
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	betonowanie kap chodnikowych na obiekcie, zasypki przyczółków	zasypki przyczółków	badanie zagęszczenia
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	_____	zasypki przyczółków	badanie zagęszczenia
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	Wykonano odcinek D3.B-D4.B oraz D6.B-D7.B w km 0+750	Budowa odcinka D4.B - D6.B; D7B-D9B w km 0+780 - 0+940 oraz D1-D2 w km 2+020	_____

27.02.20 

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	Wykonano odcinek Os.K - D5.K w km 11+200-11+340	Budowa odcinka D5.K - D15.K w km 11+340 - 11+620	_____
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	Wykonano odcinek D1.X-D3.X w km 31+150-31+180	Budowa odcinka D3.X-D7.X w km 31+180-31+330	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	Wykonano przebudowę odcinka G7-G8 w km 0+7600 - 0+800	Przebudowa sieci gazowej odcinek G3-G4; G5-G6; G7-G8 w km 0+580 - 0+700	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Czeszochowa)	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	Wykonano przebudowę sieci wodociągowej W339-W350 w km 31+450-31+600	Przebudowę sieci wodociągowej W351-W360 w km 31+600-31+750	_____
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Czeszochowa)	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	_____	_____	_____
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	_____	_____	_____

27.02.20 

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	budowa linii kablowych na odcinku m.Masłońskie ( 7+400 - 8+ 300)	budowa linii kablowych na odcinku m.Masłońskie ( 10+500 - 11+ 800)	_____
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	_____	_____	_____
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	_____	_____	_____
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	_____	_____	_____
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	Wykonanie przepustów m. Masłońskie	budowa linii kablowych na odcinku m.Masłońskie ( 10+500 - 11+ 900)	_____
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	_____	_____	_____
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	_____	_____	_____
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	_____	_____	_____
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	nie wykonywano prac	Budowa słupów teletechnicznych PST 029/06 i PST 02/12 ( po usunięciu kolizji)	_____
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	Wykonanie przewiertu sterowanego pod ciekłem wodnym w miejscowości Masłońskie km 11+050. Wykonanie przegłębienia rurociągu światłowodowego Orange w km 8+110 i w km 9+490. Budowa studni kablowych nr PSK 10/04 i PSK 10/05. Bezprzewnowe przełożenie rurociągu kablowego Orange od km 10+456 do km 10+490	Budowa kanalizacji teletechnicznej od studni kablowej ISK 10/05 do studni PSK 10/04 oraz od studni PSK 10/03 do studni ISK 10/03.	_____
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	_____	Usunięcie kolizji teletechnicznej napowietrznej wraz z budową 8 słupów km 16+100 - 16+500	_____
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	_____	_____	_____
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	_____	_____	_____
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	nie wykonywano prac	NIE PLANUJEMY ROBÓT	_____
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	Wykonanie przewiertu sterowanego pod ciekłem wodnym w miejscowości Masłońskie km 11+050 . Budowa kanału technologicznego od studni KT 123 do studni KT 128.	Budowa studni kablowych nr KT 130, KT 131, KT132 oraz studni KT 171 i KT172. Budowa kanału technologicznego od studni KT 128 do studni KT 131.	_____
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	_____	_____	_____
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	Budowa kanału technologicznego km 30+400- 30+500; 28+900-29+100	_____	_____
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	_____	_____	_____
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	_____	_____	_____

27.02.20

