

RAPORT TYGODNIOWY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 13.05.2020 do śr. 20.05.2020	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 21.05.2020 do śr. 27.05.2020	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I 0+000 do km 6+620	km Wykonanie robót brukarskich w km 1+800 do km 2+200 oraz w km 4+300 do 4+800. Wykonywanie podbudowy z kruszywa oraz warstw bitumicznych w km j/w, frezowanie nawierzchni strona lewa w km 1+800 do km 2+200.	Wykonywanie koryta pod konstrukcję nawierzchni w km 1+800 do km 2+200 strona lewa oraz frezowanie nawierzchni strona prawa w km 4+300 do 4+800.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	Wykonywanie robót brukarskich w km 10+280 do km 13+850. Umocnienie rowów korytkiem oraz płytami ażurowymi w km 7+600 do km 10+200 na podsypce cementowej. Korytowanie odcinka 10+200 do km 13+850 pod wykonanie stabilizacji z dowozu pod konstrukcję chodników wraz z wykonywaniem stabilizacji oraz wykonywanie warstw konstrukcyjnych.	Wykonywanie robót brukarskich w km 10+280 do km 13+850. Umocnienie rowów korytkiem oraz płytami ażurowymi w km 7+600 do km 10+200 na podsypce cementowej. Korytowanie odcinka 10+200 do km 13+850 pod wykonanie stabilizacji z dowozu pod konstrukcję chodników wraz z wykonywaniem stabilizacji oraz wykonywanie warstwy z kruszywa oraz warstwy wiążącej.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III 16+060 do km 19+482	km Wykonywanie podbudowy z kruszywa oraz warstw bitumicznych w ciągu drogi DW 789 w km 1+330 do km 1+515 strona prawa pod budowę ronda. Frezowanie nawierzchni strona lewa	Wykonywanie robót ziemnych pod konstrukcję jezdni w ciągu drogi DW 789 w km 1+330 do km 1+515 strona lewa pod budowę ronda oraz na DW 791 km od 16+060 do km 16+250.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV 28+478 do km 31+027	km Wykonywanie warstwy z kruszywa oraz warstw bitumicznych strona lewa w km 29+200 do km 29+665 oraz w km 30+790 do km 31+030. Frezowanie nawierzchni strona prawa w km j/w oraz wykonywanie koryta pod konstrukcję jezdni	Wykonywanie stabilizacji strona prawa w km 29+200 do km 29+665 oraz w km 30+790 do km 31+030	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	uzupełnienie przepustu P11	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	przepust P15 - druga połowa	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	-----	-----	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	montaż łożysk, izolacja płyt przejściowych, umocnienie koryta rzeki	deskowanie, zbrojenie poprzecznic,	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	-----	przygotowanie platformy dla palownicy, rozpoczęcie robót palowych	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	poprawa izolacji na płytach przejściowych,	beton ochronny płyt przejściowych, drenaż płyt przejściowych	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	-----	ułożenie warstwy MA11	

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	Wykonano odcinki KD D66.F-D68F; D71F-D73F w km 5+580, 5+850	Budowa odcinków KD D68.F-D69.F; D73.F-D74.F w km 5+580, 5+890	
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	Wykonano odcinek KD D7.L-D10.L; D1.I-Wyl 11, oraz wykonano przykanaliki wpusty deszczowe w km 13+860-14+000	Budowa odcinka KD D3.L-D5.L, D3.M-D5.M	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	Wykonano odcinki KD D6.2.S-D6.3.S, D6.3-D5.1.S,	Budowa odcinków KD D1.1.R-Wyl20, Wyl21-D4.S, oraz przykanaliki, wpusty deszczowe Wp2,Wp6	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	Wykonano przebudowę sieci gazowej bez przepięcia f150 G76.1-G76.3; G75.1-G75.3; f163 G85-G89 - częściowo	Zakończenie przebudowy odcinka f163 G85-G89; oraz próby szczelności i przepięcia sieci	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej Pz1-W547 w ulicy Konopnickiej	Kontynuacja prac na odcinku wodociągu Pz1-W547 w ulicy Konopnickiej	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	Wykonano odcinki wodociągu W287-W287', W285-W285', W284-NH7, oraz wykonano próby szczelności na odcinkach W283-W289, W261-W262, W253-W254	Wykonanie odcinka W290-W292, oraz przepięcia odcinków W283-W289, W261-W262, W253-W254	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V			-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V			-----

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	od 4 +340 do 4 + 600	od 4 + 700 do 4 + 800	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II		od 13+ 400 do 13+800	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V		Zabudowa kabla oświetleniowego L= 270mb km 31+430 - 31+700	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	Wymiana słupów nN m. Małośńskie	Wymiana słupów nN m. Żarki Letnisko	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----		-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	Demontaż studni kablowej ISK 06/10 w rejonie skrzyżowania ul. Bema i Piłsudskiego w km 5+660	Przebudowa sieci Orange PL na odcinku od km 5+570 do km 5+660	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	Demontaż wyłączonych odcinków linii światłowodowych OKD0063 i OKP67005. Prace przełączeniowe linii kablowych miedzianych ORANGE PL w km 10+790 – 11+140. Docelowe ułożenie rurociągu światłowodowego Orange od km 11+020 do km 11+040 po pracach związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej.	Zakończenie prac przełączeniowych kabli miedzianych Orange na odcinku od km 10+790 do km 11+1140. Przebudowa słupów teletechnicznych (wraz z wymianą 6 szt) , przewieszenie linii światłowodowej i miedzianej napowietrznej na odcinku od km 11+650 do km 12+370 – kolidujących ze ścieżką rowerową.	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	Zabudowano 150mb SRSS km 31+280-31+430	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	Nie wykonywano robót	Nie planujemy robót	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	Nie wykonywano robót	Budowa kanału technologicznego od studni KT163 do studni KT 168 (od km13+800 do km 14+400) z uwzględnieniem zmiany przebiegu na odcinku pomiędzy studniami KT166 i KT 167.	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	Zabudowano 500mb KTu,KTp km 29+200 - 29+700	Zabudowa Ktu 190mb km 30+700 - 30+890	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	Zabudowano 150mb Ktu km 31+280-31+430		-----

BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----
--	-------	-------	-------