

RAPORT TYGODNIOWY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

| Branża | ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 16.04.2020 do śr. 22.04.2020 | ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 23.04.2020 do śr. 29.04.2020 | PLAN BADAŃ |
|--|---|---|--|
| BRANŻA DROGOWA - odcinek I 0+000 do km 6+620 | km Wykonywanie stabilizacji koryta w km 1+800 do km 2+200 oraz wykonywanie robót brukarskich | Kontynuacja robót brukarskich w km 1+800 do km 2+200. Frezowanie nawierzchni w km 5+550 do km 5+900 | Na bieżąco wg. Specyfikacji |
| BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060 | Wykonywanie robót brukarskich w km 10+280 do km 13+850. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa w km 13+050 do km 13+850. Wykonanie rowów w km 7+430 do km 7+900. Umocnienie rowów korytkiem oraz płytami ażurowymi w km 7+900 do km 10+200 na podsypce cementowej. Korytowanie odcinka j/w oraz w km 11+600 do km 13+050 pod wykonanie stabilizacji z dowozu pod konstrukcję chodników oraz wykonywanie stabilizacji. | Wykonywanie robót brukarskich w km 10+280 do km 13+850. Wykonywanie warstwy podbudowy bitumicznej w km 13+050 do km 13+850. Umocnienie rowów korytkiem oraz płytami ażurowymi w km 7+600 do km 10+200 na podsypce cementowej. Korytowanie odcinka 10+200 do km 13+850 pod wykonanie stabilizacji z dowozu pod konstrukcję chodników wraz z wykonywaniem stabilizacji. | Na bieżąco wg. Specyfikacji |
| BRANŻA DROGOWA - odcinek III 16+060 do km 19+482 | km Wykonanie nasypu oraz koryta pod stabilizację w km od 16+060 do km 16+250 oraz w ciągu drogi DW 789 w km 1+330 do km 1+515 strona prawa pod budowę ronda | Wykonywanie stabilizacji w ciągu drogi DW 789 w km 1+330 do km 1+515 strona prawa pod budowę ronda oraz wykonywanie robót brukarskich | Na bieżąco wg. Specyfikacji |
| BRANŻA DROGOWA - odcinek IV 28+478 do km 31+027 | km Wykonanie warstwy z kruszywa oraz warstw podbudowy bitumicznej na odcinku w km 28+790 do km 29+200 oraz w km 30+313 do km 30+790 strona lewa. Wykonanie nasypu pod pobocza drogi. Przepięcie ruchu oraz frezowanie drogi strona lewa w km 29+200 do km 29+665 oraz w km 30+790 do km 31+030 | Odhumosowywanie odcinka. Rozbiórka drogi strona lewa w km 29+200 do km 29+665 oraz w km 30+790 do km 31+030 wraz z korytowaniem pod konstrukcję nawierzchni. | Na bieżąco wg. Specyfikacji |
| BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590 | | | |
| BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I | | | |
| BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II | | | |
| BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III | ----- | | |
| BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ | | ----- | |
| BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ | betonowanie ścianek zapleczy i skrzydeł oraz progu pod płyty przyściowe podpory 1 | betonowanie ścianek zapleczy i skrzydeł oraz progu pod płyty przyściowe podpory 2, uzupełnienie zasypek pod płyty przejściowe | pobieranie próbek do badań betonów, badania zagęszczenia zasypek |
| BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP | roboty bitumiczne na obiekcie objazdowym | przekładka ruchu na tymczasowy by-pass | |
| BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826 | - | zabezpieczenie izolacji, drenaż płyt przejściowych | |
| BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510 | - | MA11 | badania przewidziane SST |

| | | | |
|---|---|---|-------|
| BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I | Wykonano odcinek D1D-SpD, wpusty deszczowe w obrębie nowobudowanego ronda km 2+000, oraz odcinek D3F-D4F, D7F-D8F w km 4+400 | Budowa odcinka KD D4F-D5F w km 4+500, oraz kontynuacja prac na odcinku D8F-D9F w km 4+370 | |
| BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II | Wykonano odcinek kd D28.M - D32.M w km15+020 - 15+140 | Budowa odcinka KD w km 14+430-14+600 D10.M - D12.M | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III | Wykonano odcinek kd D8.S - D16.S w km16+290 - 16+540 | Budowa odcinka KD w km 16+630-16+824 D5.1S - D5.3S | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I | Wykonano przebudowę odcinka sieci gazowej G5-G6 wraz z przewiertem pod Wartą km 0+700, odcinek G7-G8 km 0+800, oraz odcinek w obrębie ronda fi110 G17-G18 bez przepięć sieci, montaż R.O. do połowy jezdni G19-G20 km 2+175, G31-G32 km 4+770 | | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II | ----- | Przebudowa sieci fi63 G90-G92 w km 14+930-15+040, oraz G93-G95 km 15+055-15+100 | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V | Wykonano przebudowę G227-G228 km 31+655-31+670; G136-G137 km 31+730 | Przebudowa sieci w km 31+380 - 31+730 | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa) | Wykonano odcinek wodociągu W76 - W78 | | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam) | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco) | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II | Wykonano przebudowę przyłączy wodociągowych bez przepięć 13+200 - 13+270, 13+450 | w km Kontynuacja prac w km 13+600 - 13+660 | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V | Wykonano przebudowę W353-W357 km 31+640-31+680; W358-W360 km 31+730-31+750 | | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa) | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam) | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco) | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V | ----- | ----- | ----- |

| | | | |
|--|---|---|-------|
| BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II | | | ----- |
| BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III | ----- | Zabudowa kabla oświetleniowego w km 16+060 - 16+180 | ----- |
| BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V | | ----- | ----- |
| BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II | | | ----- |
| BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III | ----- | km 17+000 przebudowa sieci nN przy obiekcie mostowym | ----- |
| BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV | Usunięcie kolizji nN km 30+000, zabudowa 2 słupów nN | Usunięcie kolizji nN w km 30+000 -30+050 | ----- |
| BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I | Tymczasowe przewieszenie linii napowietrznej sieci Orange PL ze demontowanych słupów Tauron na tymczasowe słupy energetyczne Tauron | NIE PLANUJEMY ROBÓT | ----- |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II | Zaciągnięcie kabla światłowodowego 24 J na odcinku pomiędzy planowanymi nowymi złączami (km 10+455 – 11+460) wraz z przejściem przez przewiert pod ciekiem wodnym i przygotowanie do przełączenia linii światłowodowej OKD00063. Obniżenie istniejących studni kablowych ISK10/02 i ISK10/04 oraz dochodzących do nich odcinków istniejącej 3 otw. kanalizacji OPL w km10+ 830 i w km10+865. | Zaciągnięcie kabla światłowodowego 8J na odcinku pomiędzy planowanymi złączami w km 10+780 (studnia ISK10/01) do km 10+905 (studnia PSK 10/05) wraz z przygotowaniem do przełączenia linii światłowodowej OKP67005 . Zaciągnięcie kabli miedzianych 100par, 50par, 30par, 10par do nowej i istniejącej kanalizacji teletechnicznej Orange PL od km 10+780 do km 11+140. Przygotowanie do przełączenia sieci teletechnicznej miedzianej. | ----- |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III | | | ----- |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I | Nie wykonywano prac | NIE PLANUJEMY ROBÓT | ----- |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II | Nie wykonywano prac (poślizg w dostawie materiałów) | Budowa kanału technologicznego od studni KT151 do studni KT 162 (od km12+655 do km 13+675) | |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III | Budowa kanału technologicznego km 16+060 | Budowa kanału technologicznego w km 16+060 - 16+180 | ----- |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV | | | ----- |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V | | | ----- |

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej | ----- | ----- | ----- |
|--|-------|-------|-------|