

**RAPORT TYGODNIOWY**

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

<b>Branża</b>	<b>ROBOTY WYKONANE</b> w okresie od czw. 19.03.2020 do śr. 25.03.2020	<b>ROBOTY PLANOWANE</b> w okresie od czw. 26.03.2020 do śr. 01.04.2020	<b>PLAN BADAŃ</b>
BRANŻA DROGOWA - odcinek I 0+000 do km 6+620	-----	Wykonywanie frezowania , rozbiórek oraz przygotowywanie koryta pod stabilizację w km 4+300 do km 4+800	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	Wykonywanie robót brukarskich w km 10+280 do km 12+700. Korytowanie odcinka j/w pod wykonanie stabilizacji z dowozu pod konstrukcję chodników. Wykonanie frezowania odcinka w km 12+700 do km 14+000. Wykonywanie rozbiórek oraz korytowanie pod stabilizację w km j/w. Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego w km 11+ 600 do km 12+700 oraz wykonanie I warstwy podbudowy bitumicznej w km 7+430 do km 7+900 , w km 10+200 do km 11+200 , km 11+600 do km 12+700 oraz wykonanie II warstwy podbudowy bitumicznej w km 7+430 do km 7+900	Wykonywanie robót brukarskich w km 10+280 do km 12+700. Korytowanie odcinka j/w pod wykonanie stabilizacji z dowozu pod konstrukcję chodników. Wykonywanie rozbiórek oraz korytowanie pod stabilizację w km 12+700 do km 14+000 oraz wykonanie stabilizacji z środkiem jonowymiennym w km 11+200 do km 11+600. Wykonywanie warstwy wiążącej w km 7+430 do km 8+500 , oraz wykonywanie II warstwy podbudowy bitumicznej w km 10+200 do km 11+200 oraz w km 11+600 do km 12+700.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III 16+060 do km 19+482	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV 28+478 do km 31+027	Wykonywanie frezowania , rozbiórek podbudowy kamiennej oraz wykonanie koryta pod stabilizację na odcinku w km 28+790 do km 29+200 oraz w km 30+313 do km 30+790 strona lewa..	Wykonywanie stabilizacji na odcinku w km 28+790 do km 29+200 oraz w km 30+313 do km 30+790 strona lewa..	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	-----	Wykonywanie koryta pod stabilizację w km 31+140 do km 31+840.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	przepust P11 - rozbiórki i wykopy	przepust P11	zagęszczenie fundamentu i zasypek
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	przepust P15 (część pod 1/2 jezdni)		
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----		
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	dalsze projektowanie mostu objazdowego	-----	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	betonowanie korpusów i skrzydeł podpory w osi 1	betonowanie korpusów i skrzydeł podpory w osi 2	pobieranie próbek do badań betonu
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	zatiwrdzenie projektu mostu objazdowego	roboty przygotowawcze dla mostu objazdowego	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	izolacja płyty ustroju nośnego + płyty przejściowe, beton ochronny izolacji	drenaż płyt przejściowych, rozpoczęcie prac przy kapach chodnikowych	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych	betonowanie płyt przejściowych	pobieranie próbek do badań betonu

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	Budowa kanału na odcinku D2D-SepD; D4D-D7D; D15D-D17D w obrębie nowobudowanego ronda w km 2+000	Kontynuacja budowy kanału w odcinkach D7-D10D; D17D-D20D; D4D-D15D w rejonie nowobudowanego ronda w km 2+000	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	Budowa kanału na odcinku D10.K-D13.K, zabudowa wpustów deszczowych w km 11+220 - 11+600	Zabudowa urządzeń podczyszczających w km 7+860, budowa wpustów w km 12+700-13+000	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	Budowa kanału na odcinku D18.S-D21.S,	Budowa kanału D1.1.R-D4.R, zabudowa wpustów deszczowych w km 16+120-16+240	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	Budowa wpustów deszczowy w km 31+480 oraz budowa kanału D3Y-D6Y w km 31+540-31+640	Kontynuacja budowy kanału D6Y-D7Y wraz z wpustami w km 3530-31+540	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	Wykonanie wodociągu od PZ2-W78 bez "wpiąć" do wodociągu istniejącego, wykonanie rurociągu tłoczego 1-2-3 w rejonie nowobudowanego ronda w km 2+000	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	Budowa wodociągu od Pz3 do W258 km 11+220	Budowa przyłączy wody w km 12+840-12+970 bez przepięć.	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	Zakończenie przebudowy odcinków w km 31+570-31+600	-----	-----

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	Nie wykonywano prac	NIE PLANUJEMY ROBÓT	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	Budowa słupów teletechnicznych PST10/06, PST10/07, PST10/08, PST10/10 i PST11/01. Budowa rurociągów kablowych w km 10+800 i km 10+900	Budowa stupa teletechnicznego PST10/05. Budowa rurociągu kablowego od km 11+060 do km 11+165. Zaciągnięcie kabli miedzianych i światłowodowych do kanalizacji kablowej w Masłowskiem ( km 10+455 – 11+460)	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	Nie wykonywano prac	NIE PLANUJEMY ROBÓT	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	Budowa studni kablowych wraz z kanałem technologicznym od KT 145 do studni KT146 ( od km 12+050 do km 12+180) oraz studni kablowych KT 147, 148, 149, 150, 151 (12+260 – 12+580)	Budowa kanału technologicznego od km 12+180 do km 12+580. Budowa kanału technologicznego do studni KT 134 do studni KT 135 ( od km 11+100 do km 11+190)	
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----		-----

BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----
--	-------	-------	-------