

**RAPORT TYGODNIOWY**

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

<b>Branża</b>	<b>ROBOTY WYKONANE</b> w okresie od czw. 27.02.2020 do śr. 11.03.2020	<b>ROBOTY PLANOWANE</b> w okresie od czw. 12.03.2020 do śr. 18.03.2020	<b>PLAN BADAŃ</b>
BRANŻA DROGOWA - odcinek I 0+000 do km 6+620	km Wykonanie frezowania w km od 1+800 do km 2+186 strona prawa. Wykonanie odhumusowania i rozbierek w km j/w.	Wykonywanie nasypu oraz koryta pod stabilizację w km od 1+800 do km 2+186 strona prawa.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	Wykonanie uzupełnienia pod pobocza materiałem nasypowym w km 7+900 do km 8+900 „Wykonanie nasypu pod chodnik w km 7+460 km 7+900 Wykonanie ulepszonych podłoża stabilizowanego cementem pod ciąg pieszo-rowerowy w km 7+460 km 7+900 , Rozbiórka nawierzchni z kruszywa oraz wykonanie koryta pod stabilizację w km 10+750 do km 12+700. Wykonanie profilowania podłoża pod konstrukcję chodników i ciągów pieszo-rowerowych na odcinku w km 10+400 do km 10+750.Wykonanie stabilizacji podłoża cementem z dodatkiem środka jonowymiennego w km 10+800 do km 11+190 oraz w km 11+600 do km 12+700.	Wykonywanie rowów w km 7+430 do km 8+800 obie strony . Wykonywanie robót brukarskich w km 10+280 do km 12+700. Korytowanie odcinka j/w pod wykonanie stabilizacji z dowozu pod konstrukcję chodników. Wykonywanie frezowania odcinka w km 12+700 do km 14+000.Wykonywanie rozbierek oraz korytowanie pod stabilizację w km j/w.Wykonywanie podbudowy z kruszywa kamiennego w km 7+430 do km 7+900 oraz odcinka w km 10+200 do km 11+190.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III 16+060 do km 19+482	km Wykonanie frezowania w km od 16+060 do km 16+250 oraz w ciągu drogi DW 789 w km 1+330 do km 1+515 strona prawa pod budowę ronda	Wykonanie nasypu oraz koryta pod stabilizację w km od 16+060 do km 16+250 oraz w ciągu drogi DW 789 w km 1+330 do km 1+515 strona prawa pod budowę ronda	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV 28+478 do km 31+027	km -----	Wykonywanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego na odcinku w km 28+790 do km 29+200 oraz w km 30+313 do km 30+790 strona prawa, oraz wykonywanie warstw podbudowy zasadniczej w km j/w.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590		-----	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I		-----	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	przepusty P16, 17	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	uzgodnienia w zakresie mostu objazdowego	uzgodnienia w zakresie mostu objazdowego	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	betonowanie fundamentu w osi 1, izolacja fundamentów, obsypka fundamentów, zbrojenie korpusów i skrzydełek przyczółków	betonowanie korpusu, przedkładka deskowania	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	-----	przekazanie projektu mostu objazdowego	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	izolacje cienie + montaż kompozytu drenażowego, zasypki przyczółków, betonowy fundament płyt przejściowych	beton podkładowy płyt przejściowych, płyty przejściowe	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	izolacje cienie + montaż kompozytu drenażowego, zasypki przyczółków, betonowy fundament płyt przejściowych, beton podkładowy płyt przejściowych, zbrojenie płyt przejściowych	betonowanie płyt przejściowych,	

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	Wykonano odcinek D4.B-D5.B oraz D7.B-D9.B	Budowa odcinka D5.B-D6.B w km 0+860, D9B - D10.B w km 0+990, D6.D-D7.D w km 1+974, zestaw podczyszczający na odc D	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	Wykonano przykanaliki w km 12+400-12+700, zabudowa studni D2.2l wraz z przykanalikami, demontaż kanału deszczowego 11+600-11+700; budowa kanału D5.K-D7.K w km 11+400	Kontynuacja budowy kanału D7.K-D10.K w km 11+400	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	-----	Budowa kanału D16.S-D21.S w km 16+200	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	Wykonano kanalizację deszczową do D11.X w km 31+150-31+480	Budowa odcinka X wraz z budową wpustów w km 31+150-31+480	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	Wykonano dcinek G3 do G4 w km od 0+580 do km 0+620; G233-235 w km 5+230; G221-G222 w km 5+400	Budowa odcinka G5 do G6 w km od 0+660 do km 0+700, G17 do G18 w km od 2+000 do km 2+100	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	-----	Budowa sieci wodociągowej oraz rurociągu tłoczego w rejonie ronda w km 2+000	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	Przebudowa wodociągu W261-W262 z rurą osłonową w km 12+680	Budowa wodociągu W257-W258 w km 11+200 oraz W253-W254 w km 10+440	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	Wykonano kanalizację sanitarną KS76-KS80,2 w km 31+300-31+400	Budowa KS 80.2-KS84 do km 31+460	-----

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	Budowa linii kablowej dla oświetlenia drogowego 11+080 - 11+280 m . Maśłońskie	Budowa linii kablowej dla oświetlenia drogowego 11+400 - 11+540 m . Maśłońskie	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	osłonięcie istniejących kabli m. Maśłońskie	osłonięcie istniejących kabli m. Maśłońskie	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	Budowa słupów teletechnicznych PST 028/06 i PST 02/12		-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	budowa brakującego odcinka rurociągu Orange ( w rejonie posesji ul. Gwiezdna 1) w km 7+830 do km 7+885). Budowa kanalizacji kablowej od studni ISK 10/02 do studni PSK10/02 wraz z budową PSK10/02 oraz od studni PSK 10/03 do studni ISK 10/03.	Budowa kanalizacji teletechnicznej od studni kablowej ISK 10/05 do studni PSK 10/04. Wykonanie przejścia pod drogą w km 11+800 oraz budowa słupów teletechnicznych PST10/05, PST10/06, PST10/07, PST10/08, PST10/10 i PST 11/01	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	Usunięcie kolizji teletechnicznej napowietrznej wraz z budową 8 słupów km 16+100 - 16+500	Przebudowa kolizji z OPL w km 16+050 okolice ronda	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	Nie wykonywano prac	NIE PLANUJEMY ROBÓT	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	Budowa studni kablowych nr KT 131, KT132, KT 137, KT 138, KT 139, KT 140, KT141 oraz studni KT 171 i KT172. Budowa kanału technologicznego od studni KT 128 do studni KT 129 oraz od KT 136 do KT141	Budowa studni kablowych wraz z kanałem technologicznym od studni KT 129 do studni KT 131 ( od km 10+820 do km 11+040) oraz od KT 141 do studni KT150 ( od km 11+650 do km 12+555)	
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----	-----	-----

BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----
--	-------	-------	-------