

**RAPORT TYGODNIOWY**  
**PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I**

Wykonawca:  
*Drog-Rud Sp. z o.o., Lubojanka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa*

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 25.07.2020 do śr. 01.07.2020	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 02.07.2020 do śr. 08.07.2020	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I 0+000 do km 6+620	km Wykonanie robót bitumicznych w km 1+800 do km 2+200 strona lewa, wykonanie robót brukarskich j/w.	Frezowanie nawierzchni w km 1+460 do km 1+800 strona prawa, wykonywanie robót rozbiórkowych j/w. Frezowanie nawierzchni w km 5+560 do km 6+270 oraz wykonanie robót rozbiórkowych w km j/w	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	Wykonywanie robót brukarskich w km 10+280 do km 13+850. Umocnienie rowów korytkiem oraz płytami ażurowymi w km 7+600 do km 10+200 na podsypce cementowej. Korytowanie odcinka 10+200 do km 13+850 pod wykonanie stabilizacji z dowozu pod konstrukcją chodników wraz z wykonywaniem stabilizacji oraz wykonywanie warstwy z kruszywa oraz warstwy wiążącej. Wykonanie korytowanie pod konstrukcję jezdnii w km 15+000 do km 16+000	Wykonywanie robót brukarskich w km 10+280 do km 12+00. Umocnienie rowów korytkiem oraz płytami ażurowymi w km 7+600 do km 10+200 na podsypce cementowej. Korytowanie odcinka 13+200 do km 13+850 pod wykonanie stabilizacji z dowozu pod konstrukcją chodników wraz z wykonywaniem stabilizacji oraz wykonywanie warstwy z kruszywa oraz warstwy wiążącej. Wykonywanie stabilizacji koryta pod konstrukcję jezdnii w km 13+800 do km 15+900, Wykonywanie robót brukarskich w km 13+850 do km 15+900.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	Wykonywanie warstwy SMA w ciągu drogi DW 789 w km 1+330 do km 1+515 strona lewa pod budowę ronda oraz na DW 791 km od 16+060 do km 16+140.	Wykonywanie warstwy SMA w ciągu drogi DW 789 w km 1+330 do km 1+515 strona prawa pod budowę ronda oraz wykonywanie stabilizacji, podbudowy z kruszywa i warstwy wiążącej w ciągu drogi DW 789 w km 1+330 do km 1+515 pod budowę ronda oraz na DW 791 km od 16+060 do km 16+140 na ciągach pieszo rowerowych.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV 28+478 do km 31+027	km Wykonanie warstwy wiążącej w km 29+380 do km 31+027	Wykonywanie przepustów wraz z obrukowaniem oraz robót brukarskich w km 29+380 do km 31+027	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 31+590	Wykonywanie robót brukarskich w km 31+540 do km 31+740.	Wykonanie robót brukarskich w km 31+540 do km 31+740.	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	-----	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	P13, 14	-----	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	roboty montażowe przy moście objazdowym	roboty montażowe przy moście objazdowym	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	pielęgnacja betonu, przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na dojazdach	betonowanie kap chodnikowych na skrzydełkach, przygotowanie pod izolację płyty pomostowej	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	wykopy, ułożenie betonu podkładowego pod oczep pałi podpory 1	wykopy, ułożenie betonu podkładowego pod oczep pałi podpory 2	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 26+826	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	-----	-----	
BRANŻA SANITARNA - KANAŁ IZACJA DESZCZOWA - odcinek I	Wykonano odcinek KD D37.F - D38.F, D42.F-D43.F - ze względu na wysoki poziom wód gruntowych po ustalonych opadach, roboty ziemne prowadzone z zastosowaniem igłolodów	Kontynuacja prac odcinek KD "F" w 4+300-4+780	

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	Wykonano montaż przykanalików, wpustów deszczowych w km 14+650-15+200; zamontowano osadnik odcinek M w km 14+160	Montaż przykanalików, wpustów deszczowych w km 15+200-15+800, montaż separatora odcinek M oraz odcinka kanalizacji deszczowej D2.M-D1.M-D1.A.M.	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	Wykonano odcinek KD 315 D3.AB - D8.AB	Kontynuacja prac na odcinku KD D6.AB - D9.AB w km 31+960 - 32+140	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Czeszochwał)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poręba)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	Wykonano odcinek wodociągu W537-W538, W293-W294 bez przepięcia, oraz W295-W296 z przepięciem sieci	Kontynuacja prac na odcinku wodociągu W297-W298, W543.1-W544.1	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Czeszochwał)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poręba)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	-----	-----	-----

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	-----		-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	-----		-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	-----		-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----		-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----		-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----		-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	Wykonanie przepustów w km 1+560 – dla linii światłowodowej i miedzianej Orange	budowa rurociągu światłowodowego i kablowego od km 0+980 do km 1+280 dla sieci Orange	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	nie wykonywano robót	Regulacja posadowienia słupów teletechnicznych Orange ( w miarę potrzeb) od km 1+370 do km 16+000	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----		-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----		-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----		-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	nie wykonywano robót	Budowa kanału technologicznego od studni KT12 do studni KT 15 ( od km 0+910 do km 1+220)	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	nie wykonywano robót	Budowa kanału technologicznego od studni KT163 do studni KT 168 ( od km13+800 do km 14+400) z uwzględnieniem zmiany przebiegu na odcinku pomiędzy studniami KT166 i KT 167.	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----		-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----		-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----		-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----		-----

02.07.2020

