

Zakończono do
miesiąca z 18.06.20 39

RAPORT TYGODNIOWY
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:
Dróg-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 28.05.2020 do śr. 17.06.2020	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 18.06.2020 do śr. 24.06.2020	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I 0+000 do km 6+620	km Wykonywania stabilizacji koryta pod konstrukcję nawierzchni w z ułożeniem podbudowy z kruszywa km 1+800 do km 2+200 strona lewa , wykonywanie robót brukarskich j/w.	Wykonywanie robót bitumicznych w km 1+800 do km 2+200 strona lewa , wykonywanie robót brukarskich j/w.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+453 do km 16+060	Wykonywanie robót brukarskich w km 10+280 do km 13+850. Umocnienie rowów korytkiem oraz płytami ażurowymi w km 7+600 do km 10+200 na podsypce cementowej.Korytowanie odcinka 10+200 do km 13+850 pod wykonanie stabilizacji z dowozu pod konstrukcję chodników wraz z wykonywaniem stabilizacji oraz wykonywanie warstwy z kruszywa oraz warstwy wiążącej .frezowanie nawierzchni w km 15+000 do km 16+000. Rozbiórka nawierzchni z kostki wraz z podbudową	Wykonywanie robót brukarskich w km 10+280 do km 13+850. Umocnienie rowów korytkiem oraz płytami ażurowymi w km 7+600 do km 10+200 na podsypce cementowej.Korytowanie odcinka 10+200 do km 13+850 pod wykonanie stabilizacji z dowozu pod konstrukcję chodników wraz z wykonywaniem stabilizacji oraz wykonywanie warstwy z kruszywa oraz warstwy wiążącej . Rozbiórka nawierzchni z kostki wraz z podbudową , wykonywanie korytowanie pod konstrukcją jezdni w km 14+000 do km 16+000	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III 16+060 do km 19+482	km Wykonanie stabilizacji koryta pod konstrukcję jezdni w ciągu drogi DW 789 w km 1+330 do km 1+515 strona lewa pod budowę ronda oraz na DW 791km od 16+060 do km 16+250 oraz podbudowy z kruszywa , oraz wykonywanie robót brukarskich w km j/w	Wykonywanie warst bitumicznych w ciągu drogi DW 789 w km 1+330 do km 1+515 strona lewa pod budowę ronda oraz na DW 791km od 16+060 do km 16+250 .	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV 28+478 do km 31+027	km Wykonanie podbudowy z kruszywa strona prawa w km 29+200 do km 29 +665 oraz w km 30+790 do km 31+030 oraz podbudowy bitumicznej na w/w km	Wykonywanie warstwy wiążącej w km 28+478 do km 31+027 oraz robót brukarskich	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+690	Wykonanie koryta pod stabilizacją w km 31+140 do km 31+540, oraz stabilizacji	Wykonanie koryta pod stabilizację w km 31+540 do km 31+740 oraz stabilizacji , wykonywanie robót brukarskich	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V			
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	roboty montażowe przy moście objazdowym	roboty montażowe przy moście objazdowym	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	betonowanie poprzecznic E1, montaż belek T18, zbrojenie poprzecznic E11 +płyta pomostowa, chudek pod kępy chodnikowe na długości skrzydeł, umocnienie koryta rzeki	betonowanie płyty pomostowej + poprzecznic E11	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	pale wielkośrednicowe 1200	wykopy, ułożenie betonu podkładowego pod oczepy pali	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 26+826	kępy chodnikowe na długości skrzydeł, izolacja pomostu, warstwa MA11		Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	Wykonano odcinki D65.F-D66.F w km 5+550, oraz D35F-D36.F, D38.F- D41.F w km 4+650-4+720	Kontynuacja prac odcinek KD "F" w km 4+300-4+780	

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	Wykonano odcinki KD D03.1-D05.1; D04.3-D10.M, oraz D15.M-D22.M	Budowa odcinka KD D22.M - D25.M w km 14+800 - 14+940, oraz montaż przykanalików, wpustów i skrzyni w km 14+200 - 15+000	
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	Wykonano odcinek KD D5.Z-D10.Z, sięgacz D5.Z-D5.1.Z w km 31+840, zamontowano urządzenia podczyszczające Os.Z, Sep.Z w km 31+680-31+680	Budowa KD odcinek AB wraz z montażem urządzeń podczyszczających Os.AB, Sep.AB w km 31+970-32+170, oraz Os X1 Sep.X	
BRANŻA SANITARNA - SIĘĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	Wykonano odcinek sieci gazowej G10-G20 w km 2+100 - 2+110		
BRANŻA SANITARNA - SIĘĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	Wykonano odcinek sieci gazowej G69-C70 w km 11+260; G80* w km 14+980	GR6-Przebieg odcinków sieci gazowej G65-G66, G67-G68 w km 10+820-10+900	
BRANŻA SANITARNA - SIĘĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	Przełączenie przebudowanej sieci gazowej, odcinki w km 18+310-18+160		
BRANŻA SANITARNA - SIĘĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV			
BRANŻA SANITARNA - SIĘĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	Przełączono sieć gazową w ulicy Mysłkowskiej G225-G220 w km 31+750-31+765, zdemontowano 1st. sieć gazowe w km 31+160-31+765		
BRANŻA SANITARNA - SIĘĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	Wykonano wodociąg odcinek W541-W542	Kontynuacja prac na przebudowywanym wodociągu w km 1+560	
BRANŻA SANITARNA - SIĘĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)			
BRANŻA SANITARNA - SIĘĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreca)			
BRANŻA SANITARNA - SIĘĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	Wykonano odcinki sieci W283-W289, W261-W262, W253-W254	Wykonanie przebiegu wykonanej sieci wodociągowej na odcinkach W283-W289, W261-W262, W260-W262, oraz W543-W544	
BRANŻA SANITARNA - SIĘĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III			
BRANŻA SANITARNA - SIĘĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV			
BRANŻA SANITARNA - SIĘĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreca)			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V			

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I		Posadowienie fundamentów słupów oświetlenia ulicznego od 1+600 do 2+200	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II		Posadowienie fundamentów słupów oświetlenia ulicznego od 11+400 do 12+200	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	km 16+170 - 16+240 zabudowa kabla oświetleniowego.		-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	km 30+950 - 31+120 Zabudowa kabla Oświetlenia ulicznego		-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I		Wymiana stanowiska słupowego w technologii PPN 2+500	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II		wykonanie przepustów kablowych od 13+500 do 14+400	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	Budowa nirociągu światłowodowego OPL od km 1+240 do km 1+550	Wykonanie przepustów w km 0+980; w km 1+245; w km 1+315 i w km 1+560 – dla linii światłowodowej i miedzianej Orange	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	Budowa nirociągu światłowodowego OPL od km 1+240 do km 1+550	Wykonanie przepustów w km 0+980; w km 1+245; w km 1+315 i w km 1+560 – dla linii światłowodowej i miedzianej Orange	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	Przebudowa słupów teletechnicznych (13 szt) , przewieszenia linii światłowodowej (napowietrznej na odcinku od km 11+845 do km 12+320) kulkujących ze szkiełką rowerową. Demontaż słupów teletechnicznych po przewieszeniu linii kablowych OPL od km 30+455 do km 11+460 (10 szt)	Regulacja posadowienia słupów teletechnicznych Orange (w miarę potrzeb) od km 1+370 do km 16+000	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	km 30+950 - 31+120 Zabudowa SRSS, 30+480 -30+630 Zabudowa SRSS, OPL	km 29+230 - 31+020 usunięcie kolizji SRSS, 30+050 -30+950 usunięcie kolizji OPL	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	Budowa studni KT 23, KT 24, KT 25 oraz kanału KTU od km 1+640 do km 2+200 (od studni KT22 do studni KT26)	Budowa przepustu Ktp w km D+750	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	nie wykonywano robót	Budowa kanału technologicznego od studni KT163 do studni KT 165 (od km13+800 do km 14+400) z uwzględnieniem zmiany przebiegu na odcinku pomiędzy studniami KT160 i KT 167.	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	km 16+170 - 16+240 Zabudowa KTU, oraz kabel oświetleniowy,		-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	km 30+950 - 31+120 Zabudowa KTU		-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V			-----