

**RAPORT TYGODNIOWY**

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 16.07.2020 do śr. 22.07.2020	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 23.07.2020 do śr. 29.07.2020	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I 0+000 do km 6+620 km	Korytowanie odcinka w km 1+460 do km 1+800 strona prawa , wykonywanie robót rozbiórkowych j/w pod konstrukcję jezdni. Korytowanie odcinka w km 4+300 do km 4+800 strona prawa pod konstrukcję nawierzchni.	Wykonywanie stabilizacji na odcinku w km 1+460 do km 1+800 strona prawa oraz w km 4+300 do km 4+800 strona prawa ,Wykonywanie robót brukarskich na w/w odcinkach.Wykonywanie robót rozbiórkowych w km 5+550 do km 6+270.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	Umocnianie rowów korytkiem oraz płytami ażurowymi w km 7+900 do km 10+200 na podsypce cementowej Wykonywanie warstwy z kruszywa w km 13+850 do km 14+700 cała szerokość oraz podbudowy bitumicznej w km 13+850 do km 14+700 strona lewa . Wykonywanie robót brukarskich w km 13+850 do km 15+900.	Umocnianie rowów korytkiem oraz płytami ażurowymi w km 7+900 do km 10+200 na podsypce cementowej . Wykonywanie warstwy z kruszywa w km 14+700 do km 15+900 oraz podbudowy bitumicznej w km 13+850 do km 14+700 strona prawa oraz w km 14+700 do km 15+900 . Wykonywanie nawierzchni z betonu C30/37 na wadze w km 7+850	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	Wykonywanie robót ziemnych pod humusowanie ronda i terenów zielonych oraz wykonywanie rowów w ciągu drogi DW 789 w km 1+330 do km 1+515 oraz na DW 791km od 16+060 do km 16+140	Wykonywanie robót ziemnych pod humusowanie ronda i terenów zielonych oraz wykonywanie rowów	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV 28+478 do km 31+027 km	Wykonywanie robót brukarskich w km 29+380 do km 31+027	Wykonywanie robót brukarskich w km 29+380 do km 31+027 ,roboty ziemne - wykonywanie rowów w ciągu drogi głównej	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Wykonanie robót brukarskich w km 31+540 do km 31+740 .	Wykonanie robót brukarskich w km 31+540 do km 31+740 .Ułożenie podbudowy z kruszywa w km j/w.	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V			
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	Montaż mostu objazdowego	Zabudowa pomostu	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	Kapy chodnikowe	Kapy chodnikowe i montaż odwodnienia. Izolacja pomostu	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTEP	Wykonano próbne ociążanie pala fundamentowego	Zbrojenie i betonowanie fundamentu podpory pierwszej	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826			Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	Wykonano odcinek KD D74.F-D75.F w km 5+900	Kontynuacja prac na odcinku "F"	
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	Zakończono montaż studni D11.1.I oraz wpustów wp15, wp14, montaż studni D2.AL, Se/Os.AL, D1.AL	Kontynuacja prac, montaż studni wpadowych D4.1.H, D10.1.K, D6.1.M, budowa KD odcinek D10.P-D14.P w km 15+900-16+040	

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	Wykonano montaż separatora oraz osadnika na odcinku R - ulica Żarecka	Montaż studni wpadowych D6.1.S; D6.3.S; D6.4.S KD odcinek "S"	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV		Montaż układu podczyszczającego odcinek "W" w km 31+025	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I		Wznowienie prac na odcinku sieci gazociągu G55-G58 w km 5+560-5+760	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV		Przebudowa wodociągu odcinek W327-W328 w km 31+010	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V			-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)			-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)			-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)			-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III			-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V			-----

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	Posadowienie fundamentów słupów oświetlenia ulicznego od 4+300 do 4+800	Budowa sieci kablowej oświetlenia od 1+500 do 1+800	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II		Budowa sieci kablowej oświetlenia od 14+800 do 15+300	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	Zabudowa kabla oświetleniowego przy skrzyżowaniu km 31+500+31+550,	Zabudowa fundamentów pod latarnie km 31+200 -31+600	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	Wymiana stanowiska słupowego w technologii PPN 2+920	Wymiana 3 x stanowisko słupowe 4 + 800	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	Budowa przepustów kablowych od 14 + 280 do 14+400		-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	Nie wykonywano robót	Przewieszanie linii kablowych napowietrznych Orange od km 0+850 do km 1+580	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	Nie wykonywano robót	Regulacja posadowienia słupów teletechnicznych Orange ( w miarę potrzeb) od km 1+370 do km 16+000	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	Wykonanie regulacji pokryw studni teletechnicznych km 16+050 okolice ronda		-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V		Usunięcie kolizji SRSS km31+220-31+750	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	Nie wykonywano robót	Budowa kanału technologicznego od studni KT17 do studni KT 19 ( od km 1+430 do km 1+590)	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	Budowa kanału technologicznego od studni KT 163 do studni KT 168 ( od km 13+800 do km 14+000) oraz od studni KT183 do studni KT 190 ( od km 15+205 do km 15+900). Wykonano przewiert pod przepustem na cieku wodnym w km 15+180.	Wykonanie odcinka kanału technologicznego od studni KT182 do studni KT183 z wykorzystaniem wykonanego przewiertu w km 15+180. Wykonanie kanału technologicznego od studni KT 168 do studni KT 170 i od KT 173 do KT174.	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	Wykonanie regulacji pokryw studni kanału technologicznego km 16+050 okolice ronda		-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	Wykonanie regulacji pokryw studni kanału technologicznego km 31+400 - 31+700		-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej			-----