


**RAPORT TYGODNIOWY**

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 23.07.2020 do śr. 29.07.2020	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 30.07.2020 do śr. 05.08.2020	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I 0+000 do km 6+620	Wykonanie stabilizacji na odcinku w km 1+460 do km 1+800 strona prawa oraz w km 4+300 do km 4+800 strona prawa. Wykonywanie robót brukarskich na w/w odcinkach. Wykonywanie robót rozbiórkowych w km 5+550 do km 6+270.	W km 1+460 do km 1+800 strona prawa wykonywanie robót brukarskich. Wykonywanie robót rozbiórkowych w km 5+550 do km 6+270.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	Umocnianie rowów korytkiem oraz płytami ażurowymi w km 7+900 do km 10+200 na podsypce cementowej. Wykonanie warstwy z kruszywa w km 14+700 do km 15+900 oraz podbudowy bitumicznej w km 13+850 do km 14+700 strona prawa oraz w km 14+700 do km 15+900. Wykonywanie nawierzchni z betonu C30/37 na wadze w km 7+850	Umocnianie rowów korytkiem oraz płytami ażurowymi w km 7+900 do km 10+200 na podsypce cementowej. Wykonywanie II warstwy podbudowy bitumicznej w km 13+850 do km 15+900. Wykonywanie nawierzchni z betonu C30/37 na wadze w km 7+850	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	Wykonywanie robót ziemnych pod humusowanie ronda i terenów zielonych oraz wykonywanie rowów	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV 28+478 do km 31+027	Wykonywanie robót brukarskich w km 29+380 do km 31+027, roboty ziemne - wykonywanie rowów w ciągu drogi głównej	Roboty ziemne - wykonywanie rowów w ciągu drogi głównej w km 29+380 do km 31+027	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Wykonanie robót brukarskich w km 31+540 do km 31+740.	Wykonanie robót brukarskich w km 31+540 do km 31+740. Ułożenie podbudowy z kruszywa w km j/w.	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V			-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	Zabudowa pomostu drewnianego obiektu tymczasowego	próbne obciążenie mostu tymczasowego oraz roboty drogowe na dojazdach	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	Kapy chodnikowe i montaż odwodnienia.	Izolacja pomostu, schody rewizyjne	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	Zbrojenie fundamentu podpory pierwszej	betonowanie fundamentu podpory pierwszej, izolacja cienka	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826			Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	Wykonano odcinek KD D75.F-D76.F w km 5+550-5+960; oraz D78.F-D81.F w km 6+058-6+130	Kontynuacja prac na odcinku "F" KD	
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	Zakończono montaż studni wpadowych D4.1.H, D10.1.K, D6.1.M, wykonano odcinek KD D10.P-D14.P w km 15+900-16+040	Budowa odcinka KD D2.P - D9.P w obrębie nowobudowanego ronda ulica Koziegłowska	-----

30.7.20 

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	Zakończono montaż studni wpadowych D6.1.S; D6.3.S KD odcinek "S"	Kontynuacja prac - montaż studni wpadowej KD D6.4.S odcinek "S", budowa odcinka KD D20.T - D23.T w km 17+000 - 17+100	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	Zabudowano separator w km 31+025 odcinek "W"	Kontynuacja prac na odcinku "W" w km 31+025 montaż osadnika	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	Wykonano przebudowę sieci gazowej na odcinku G55-Pz2 w km 5+560-5+660	Kontynuacja prac na przebudowywanym odcinku gazociągu Pz2-G58 w km 5+560-5+760	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Czestochowa)			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	Wykonano przebudowę wodociągu W327-W328 w km 31+010	Wykonanie prób szczelności, dezynfekcji, płukania przebudowanej sieci w km 31+010	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V			-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Czestochowa)			-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)			-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)			-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III			-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V			-----

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	Budowa sieci kablowej oświetlenia od 1+500 do 1+800	Kontynuacja budowy sieci kablowej oświetlenia od 1+500 do 1+800	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	Budowa sieci kablowej oświetlenia od 14+800 do 15+300	Kontynuacja budowy sieci kablowej oświetlenia od 14+800 do 15+300	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	Wymiana 3 x stanowisko słupowe 4 + 800		-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	Przewieszanie linii kablowych napowietrznych Orange od km 0+850 do km 1+580- ciąg dalszy robót w uzgodnieniu z Orange	nie planujemy robót	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	Regulacja posadowienia słupów teletechnicznych Orange ( w miarę potrzeb) od km 1+370 do km 16+000	nie planujemy robót	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	Nie wykonywano robót	Budowa kanału technologicznego od studni KT17 do studni KT 19 ( od km 1+430 do km 1+590)	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	Regulacja posadowienia ram i pokryw studni do niwelety chodnika/ścieżki rowerowej	Wykonanie odcinka kanału technologicznego od studni KT182 do studni KT183 z wykorzystaniem wykonanego przewiertu w km 15+180. Wykonanie kanału technologicznego od studni KT 168 do studni KT 170 i od KT 173 do KT174.	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej			-----