

RAPORT TYGODNIOWY
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:
Drag-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 10.09.2020 do śr. 16.09.2020	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 17.09.2020 do śr. 23.09.2020	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	W km 1+460 do km 1+800 strona lewa wykonanie korytowania odcinka pod konstrukcję jezdni	W km 5+470 do km 6+270 wykonywanie korytowania odcinka pod konstrukcję jezdni	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	Wykonywanie robót brukarskich w km 10+200 do km 11+600 oraz w km 13+800 do km 16+060 wraz z dojazdami w ciągu DW 789 strona prawa (rondo III). Wykonywanie warstw konstrukcyjnych pod ciąg pieszo-rowerowy i układanie warstwy wiążącej na ciągu pieszo-rowerowym km j/w	Wykonywanie robót brukarskich w km 13+800 do km 14+200. Wykonywanie robót brukarskich na wysokości ronda III w ciągu DW 789 strona prawa wraz z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych ciągu pieszo-rowerowego. Układanie warstwy ścieralnej na ciągu pieszo-rowerowym w km 10+440 do km 10+860 oraz w km 12+700 do km 13+800 strona prawa i lewa.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	Roboty ziemne - kontynuacja wykonywania rowów w ciągu drogi głównej	Roboty ziemne - kontynuacja wykonywania rowów w ciągu drogi głównej	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Wykonywanie robót rozbiórkowych w km 31+770 do km 32+700	Wykonywanie robót brukarskich w km 31+150 do km 31+700	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	zakończenie rozbiórki, wykopy, platformy dla palownicy	rozpoczęcie palowania	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	umocnienie cieku i stożków	umocnienie cieku i stożków	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	przygotowanie podparcia pod rusztowanie ustroju	rusztowanie ustroju	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	Wykonano odcinek D11.C-D16.C, D18.C-D21.C w km 1+505 - 1+745; D8.E-D9.E; D10.E-D11.E w km 3+080 - 3+210	Kontynuacja prac na odcinku "C" D21.C-D26.C w km 1+745-1+820, montaż wpustów, przykanalików deszczowych do osi drogi w km 1+480-1+820; 3+800-4+290	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	Wykonano odcinek KD Wyl 19 - D2.P, oraz montaż wylotu 34	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	-----	Wykonanie wyl 20, montaż urządzeń podczyszczających Os.S, Se.S, oraz budowa KD odcinek D4.U-D8.U	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	Wykonano montaż wpustów deszczowych na kanale "Z" w km 31+760 - 31+770	Kontynuacja robót przy budowie odcinka kanału "AC" od km 32+180, oraz kontynuacja montażu wpustów deszczowych na odcinku od km 31+800	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	Przełączenia sieci gazowej G17-G18 w km 2+020, G19-G20 w km 2+180, oraz G53-G58 w km 5+570-5+760	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	Wykonano przebudowę odcinka w km 5+880-6+270	Kontynuacja prac na przebudowywanym odcinku sieci w km 1+550; 5+560-5+715; oraz przyłączy wodociagowych w km1+480-1+820	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	Wykonano przebudowę odcinka sieci wodociagowej W299-W300 bez przełączenia	Przebudowa odcinków sieci wodociagowej W301-W303; W308-W309 - kontynuacja prac	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	-----	Kontynuacja prac przy przebudowie sieci w km 31+780-31+930	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	Przebudowa KS33-KS34 w km 3+790-3+815	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	Wykonano przebudowę sieci KS87-KS89 w km 31+790-31+810, KS90-KS92 km 31+900-31+940	-----	-----

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	-----		-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	-----		-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II		-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	nie wykonywano robót	Kontynuacja przewieszania linii napowietrznych Orange od km 0+850 do km 1+580	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	Budowa studni kablowych PSK15/01 oraz zasobnika kablowego ORANGE Budowa studni PSK15/04a wraz rurociągiem od PSK15/03a do PSK15/04a dla E-region. Regulacja wysokości posadowienia studni w ścieżce pieszo-rowerowej	Zaciągnięcie kabla światłowodowego 24 J dla przebudowy kolizji na kablu OKD00063 w rejonie ronda w km 16+040	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	nie wykonywano robót	Budowa kanału technologicznego KT od km 5+600 do km 5+800	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	Budowa kanału technologicznego od KT 190 do KT 192 oraz od KT 194 do KT 196. Regulacja wysokości posadowienia studni w ścieżce pieszo-rowerowej	nie planujemy robót	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----