

RAPORT TYGODNIOWY
PRZEBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:
Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 17.09.2020 do śr. 23.09.2020	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 24.09.2020 do śr. 30.09.2020	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I 0+000 do km 6+620 km	W km 5+470 do km 6+270 wykonywanie korytowania odcinka pod konstrukcję jezdni .	W km 5+470 do km 6+270 wykonywanie korytowania odcinka pod konstrukcję jezdni .	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	Wykonywanie robót brukarskich w km 13+800 do km14+200 .Wykonywanie robót brukarskich na wysokości ronda III w ciągu DW 789 strona prawa wraz z dojazdami ,ułożenie podbudowy z kruszywa i warstwy podbudowy bitumicznej w km j/w . Układanie warstwy ścieralnej na ciągu pieszo-rowerowym w km 10+440 do km 10+860 strona prawa i lewa	Wykonywanie robót brukarskich w km 13+800 do km14+200 .Wykonywanie robót brukarskich na wysokości ronda III w ciągu DW 789 strona prawa wraz z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych ciągu pieszo-rowerowego. Układanie warstwy ścieralnej na ciągu pieszo-rowerowym w km w km 12+700 do km 13+800 strona prawa i lewa.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV 28+478 do km 31+027 km	Roboty ziemne - kontynuacja wykonywania rowów w ciągu drogi głównej	Roboty ziemne - kontynuacja wykonywania rowów w ciągu drogi głównej	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Wykonywanie robót brukarskich w km 31+150 do km 31+700	Wykonywanie robót brukarskich w km 31+150 do km 31+700	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	wyciąganie ścianek szczelnych - komory starych fundamentów	mobilizacja palownicy	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	zbrojenie ustroju nośnego	zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	Wykonano odcinek KD D21.C-D24.C w km 1+745-1+780, wykonano montaż wpustów do osi wykorytowanej drogi kanał C w km 1+480-1+820; (w km 3+800-4+290 kontynuacja robót)	Budowa KD, wpustów deszczowych odcinek C w km 1+780-1+820 D24.C-D26.C kontynuacja robót - montaż wpustów deszczowych w km 3+800-4+290	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	Wykonano montaż urządzeń podczyszczających Os.S, Se.S, oraz odcinek KD D4.U-D7.U w km 17+750 -17+860	Kontynuacja prac na odcinku KD D7.U-D8.U	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	Wykonano montaż wpustów - kanał AB w km 31+979 - 32+060 strona lewa kanału, przykanaliki do wpustów kanał AB w km 31+970 -32+110 po prawej stronie kanału, wykonano odc. KD Os.AC - D6.AC w km 32+180 - 32+290	Kontynuacja robót przy budowie kanału AC od km 32+290	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	-----	Przebudowa sieci gazowej G13-G14 w km 1+480 - 1+540, G15-G16 w km 1+540 - 1+560	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	Wykonano przyłącza wodociągowe do osi korytowanej drogi w km1+480-1+820	Kontynuacja prac na przebudowywanym odcinku sieci w km 1+550; 5+560-5+715; oraz przyłączy wodociągowych w km 3+800-4+290	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	Wykonano przebudowę odcinka sieci wodociągowej W308-W309	Przebudowa odcinków sieci wodociągowej W301-W303; W310-W311 - kontynuacja prac	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	Wykonano przebudowę wodociągu W374 - W370 w km 31+880 - 31+930	Kontynuacja prac przy przebudowie wodociągu w km 31+780 - 31+880	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	Przebudowa odcinka kan. sanitarnej KS9 - KS11 w km 2+780-2+830	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	Rozpoczęcie przebudowy odcinka kan. sanitarnej KS61-KS65 w km 18+140 -18+200	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	-----	-----	-----

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	układanie kabli oświetleniowych oraz przepustów 1 +560 (rondo cz2)	układanie kabli oświetleniowych oraz przepustów 1 +560 (rondo cz2)	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	układanie fundamentów słupów oświetleniowych od 14+200 do 14+800	układanie fundamentów słupów oświetleniowych od 14+800 do 16+061	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	Przewieszanie linii aboneckich Orange od km 0+850 do km 1+580. Budowa kanalizacji (przepustu pod drogą) w km 5+660 pomiędzy studniami ISK06/09 a ISK06/11 wraz z przełączeniem kabli miedzianych na tym odcinku.	Kontynuacja przewieszania linii napowietrznych Orange od km 0+850 do km 1+580	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	Zaciągnięcie kabla światłowodowego 24 J dla przebudowy kolizji na kablu OKD00063 w rejonie ronda w km 16+040	Przełączenie linii światłowodowej OKD00063 na kolizji w rejonie mostu nad rzeką Ordonka w km 10+220 – 10+300 (mamy zgodę Orange na 27-09-2020) , Przełączenie linii światłowodowej OKP67091 w km 16+040 – oczekujemy na zgodę Orange	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	Budowa studni kablowej KT78 oraz KT80 i KT82 z odcinkiem kanału technologicznego przepustowego Ktp w km 5+885 i km 6+095	Kontynuowanie budowy kanału technologicznego Ktu od km 5+600 do km 5+800	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	nie wykonywano robót	nie planujemy robót	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----