

RAPORT TYGODNIOWY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 24.09.2020 do śr. 30.09.2020	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 01.10.2020 do śr. 07.10.2020	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	W km 5+470 do km 6+270 wykonywanie korytowania odcinka pod konstrukcję jezdni .	W km 1+460 do km 1+800 wykonywanie stabilizacji podłoża strona lewa oraz wykonywanie robót brukarskich w km j/w.Wykonywanie stabilizacji podłoża w km 3+700 do km 4+300 strona prawa W km 5+470 do km 6+270 wykonywanie korytowania odcinka pod konstrukcję jezdni .	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	Wykonywanie robót brukarskich w km 13+800 do km14+200 .Wykonywanie robót brukarskich na wysokości ronda III w ciągu DW 789 strona prawa wraz z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych ciągu pieszo rowerowego. Układanie warstwy ścieralnej na ciągu pieszo-rowerowym w km w km 12+700 do km 13+800 strona prawa i lewa.	Wykonywanie robót brukarskich w km 13+800 do km14+200 .Frezowanie nawierzchni na wysokości ronda III w ciągu DW 789 strona lewa oraz korytowanie odcinka j/w pod konstrukcję nawierzchni . Układanie warstwy wiążącej na ciągu pieszo-rowerowym rondo III strona prawa. Układanie podbudowy z kruszywa oraz warstw bitumicznych na ciągu pieszo-rowerowym w km 13+700 do km 16+060 strona prawa i lewa.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	-----	Frezowanie nawierzchni w km 16+200 do km 16+900 strona prawa oraz w km 17+700 do km 18+400 strona lewa.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	Roboty ziemne - kontynuacja wykonywania rowów w ciągu drogi głównej	Roboty ziemne - kontynuacja wykonywania rowów w ciągu drogi głównej , wykonywanie przepustów	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Wykonywanie robót brukarskich w km 31+150 do km 31+700	Wykonywanie robót brukarskich w km 31+150 do km 31+700	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	roboty ziemne	rozpoczęcie palowania - podpory 3 i 4	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego	deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	Wykonanie odcinków KD, wpustów deszczowych odcinek C w km 1+780-1+820 D24.C-D26.C wykonano - montaż wpustów deszczowych w km 3+800-4+290	Budowa odcinków KD, wpustów deszczowych D7.C-D10.C w km 1+310-1+480	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	Wykonano montaż, regulację włączników, wpustów ulicznych w km 15+000 - 15+800	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	Wykonano odcinek KD D7.U-D8.U w km 17+750 -17+860	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	Wykonano odcinek KD Os.AC-D11.AC w km 32+180-32+430	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	Kontynuacja prac na przebudowywanym odcinku sieci w km 5+560-5+715; oraz przyłączy wodociągowych w km 3+800-4+290	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	Zakończono montaż rur osłonowych na przebudowywanym wodociągu W301-W303, W312-W313, W314-W315, W316-W317, wykonano przełączenie sieci wodociągowej odcinek W308-W309, W310-W311	Przebudowa wodociągu, przełączenia sieci na odcinkach W312-W313, W314-W315, W316-W317	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	Przebudowano wodociąg W370-W367 w km 31+840-32+880	Kontynuacja prac przy przebudowie wodociągu w km 31+780-31+840	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	Przebudowa odcinka kan. sanitarnej KS9 - KS11 w km 2+780-2+830	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	Rozpoczęcie przebudowy odcinka kan. sanitarnej KS61-KS65 w km 18+140 -18+200	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	-----	-----	-----

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	układanie kabli oświetleniowych oraz przepustów 1 +560 (rondo cz2)	układanie kabli oświetleniowych oraz przepustów 1 +560 (rondo cz2)	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	układanie fundamentów słupów oświetleniowych od 14+200 do 14+800	układanie fundamentów słupów oświetleniowych od 14+800 do 16+061	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	Kontynuacja przewieszania linii napowietrznych Orange od km 0+850 do km 1+580	Zakończenie przewieszania linii napowietrznych Orange od km 0+850 do km 1+580 Demontaż istniejących słupów po przełączeniu linii napowietrznych Orange PL.	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	Przełączenie linii światłowodowej OKD00063 na kolizji w rejonie mostu nad rzeką Ordonka w km 10+220 – 10+300 (w dniu 27/28-09-2020) , Przełączenie linii światłowodowej OKP67091 w km 16+040 – w dniu 29/30-09-2020)	Przygotowanie linii światłowodowej E-Region do przełączenia w km 16+040. Demontaż istniejących rurociągów i kabli światłowodowych po przełączeniach linii optotelekomunikacyjnych OKD00063 wkm 10+220-10+300 i OKP 67091 wkm 16+040 Orange PL	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	nie wykonywano robót	nie planujemy robót	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	nie wykonywano robót	nie planujemy robót	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----