


**RAPORT TYGODNIOWY**  
**PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I**

Wykonawca:  
*Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa*

<b>Branża</b>	<b>ROBOTY WYKONANE</b> w okresie od czw. 12.11.2020 do śr. 18.11.2020	<b>ROBOTY PLANOWANE</b> w okresie od czw. 19.11.2020 do śr. 25.11.2020	<b>PLAN BADAŃ</b>
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	W km 1+460 do km 1+800 strona lewa wykonanie warstw bitumicznych . W km 5+550 do km 6+270 wykonywanie podbudowy z kruszywa .	w km 0+980 do km 1+460 frezowanie nawierzchni strona lewa oraz korytowanie w/w odcinka pod warstwy konstrukcyjne.W km 5+550 do km 6+270 wykonywanie podbudowy z kruszywa oraz warstw podbudowy bitumicznej . Wykonywanie robót brukarskich w km j/w.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	Wykonanie robót brukarskich na wysokości ronda III w ciągu DW 789 strona lewa .Wykonywanie robót brukarskich - zjazdu w km 13+500 do km 14+200.	Wykonywanie podbudowy z kruszywa na wysokości ronda III w ciągu DW 789 strona lewa .	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	Korytowanie odcinka w km 16+240 do km 16+900 strona prawa pod konstrukcję nawierzchni wraz z odhumusowaniem	Korytowanie odcinka w km 16+240 do km 16+900 strona prawa pod konstrukcję nawierzchni .Wykonywanie podbudowy z kruszywa w km 17+700 do km 18+300 strona prawa oraz wykonywanie robót brukarskich w km j/w.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	Roboty brukarskie - obrukowania przepustów	Roboty brukarskie - obrukowania przepustów	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Wykonywanie koryta pod konstrukcję nawierzchni w km 31+760 do km 32+200 oraz wykonywanie stabilizacji pod podbudowę z kruszywa	Wykonywanie koryta pod konstrukcję nawierzchni w km 31+760 do km 32+200 oraz wykonywanie stabilizacji pod podbudowę z kruszywa	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	roboty palowe, beton podkładowy ocepów pali na podporze P3	roboty palowe, beton podkładowy ocepów pali na podporze P4, rozkuwanie głowic pali na podporach P3 i P4	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	izolacja podpór, zasypki	izolacja podpór, zasypki, betonowanie progu płyty przejściowej	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	umocnienie dna cieku kamieniem hydrotechnicznym	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	umocnienie dna cieku kamieniem hydrotechnicznym	umocnienie stożków	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	Wykonano odcinki KD D4.C-D5.C w km 1+240-1+280; D11.F-D13.F w km 4+260-4+290	Budowa odcinka KD Os.C-D4.C w km 1+160-1+240; D13.F-D15.F w km 4+180-4+260	-----



BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	Zakończono montaż przykanalików, wpustów deszczowych w km 16+600-16+820	Montaż przykanalików, wpustów deszczowych w km 16+270-16+600	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	-----	Montaż wpustów deszczowych na kanale AC w km 32+200	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	Wykonano montaż sieci gazowych w km 31+780 - 32+180	Próby szczelności i wytrzymałości na przebudowanych odcinkach sieci w km 31+780 - 32+180	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Czeszochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	-----	Przebudowa przyłączy wodociagowych w km 4+020-4+260	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	Wykonano przepięcia przyłączy wodociagowych, montaż zasuw w km 5+560-6+200 - kontynuacja prac	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	Montaż rur osłonowych dla rur przewodowych sieci w km 16+650, 16+260	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	Wykonano przyłącza wodociagowe wraz z przelaczeniami w km 31+800 - 32+200	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Czeszochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	Przebudowa przyłączy KS w km 4+020-4+260	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej KS61-KS65 w km 18+140 - 18+230	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	-----	Przebudowa odcinka kanału tłocznego w km 32+190 - 32+230	-----

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	budowa linii kablowych 5+600 -- 5+900	budowa linii kablowych 5+900 -- 6+200	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	-----	Zabudowa brakujących fundamentów dla słupów oświetleniowych	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	Obłożenie linii kablowych SN, nN 5+500 - 6+200	Obłożenie linii kablowych SN, nN 6+000 - 6+200	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	nie wykonywano robót	Nie planujemy robót	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	nie wykonywano robót- zakończono prace na odcinku	Nie planujemy robót – zakończono prace na odcinku	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	nie wykonywano robót	Rozpoczęcie prac - budowa kanału technologicznego Ktu na odcinku do km 3+540 do 4+245 oraz od km 5+590 do km 6+240	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	nie wykonywano robót- zakończono prace na odcinku	Nie planujemy robót – zakończono prace na odcinku	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----