

RAPORT TYGODNIOWY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 19.11.2020 do śr. 25.11.2020	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 26.11.2020 do śr. 02.12.2020	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	w km 0+980 do km 1+460 frezowanie nawierzchni strona lewa oraz korytowanie w/w odcinka pod warstwy konstrukcyjne. W km 5+550 do km 6+270 wykonanie podbudowy z kruszywa oraz warstw podbudowy bitumicznej. Wykonywanie robót brukarskich w km j/w.	w km 0+980 do km 1+460 korytowanie odcinka pod warstwy konstrukcyjne. W km 5+550 do km 6+270 wykonywanie robót brukarskich.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	Wykonanie podbudowy z kruszywa na wysokości ronda III w ciągu DW 789 strona lewa.	Wykonywanie podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej oraz warstwy SMA na wysokości ronda III w ciągu DW 789 strona lewa.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	Korytowanie odcinka w km 16+240 do km 16+900 strona prawa pod konstrukcję nawierzchni. Wykonywanie podbudowy z kruszywa w km 17+700 do km 18+300 strona prawa oraz wykonywanie robót brukarskich w km j/w.	Wykonywanie stabilizacji w km 16+240 do km 16+900 strona prawa pod konstrukcję nawierzchni. Wykonywanie podbudowy bitumicznej w km 17+700 do km 18+300 strona prawa.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	Roboty brukarskie - obrukowania przepustów	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Wykonywanie koryta pod konstrukcję nawierzchni w km 31+760 do km 32+200 oraz wykonywanie stabilizacji pod podbudowę z kruszywa	Wykonywanie koryta pod konstrukcję nawierzchni w km 31+760 do km 32+200 oraz wykonywanie stabilizacji pod podbudowę z kruszywa	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	roboty palowe, wykopy pod przyczółek w osi nr 4, wykonanie zabezpieczenia wodociągu w pobliżu przyczółka w osi nr 4 ze ścianek szczelnych	roboty palowe, beton podkładowy pod przyczółek w osi nr 4, rozkuwanie głowic pali.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	zasypki obiektu, wykonanie progu pod płyty przejściowe + izolacja, montaż desek azymutowych.	ulożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, szlifowanie ustroju nośnego, zbrojenie płyt przejściowych, montaż desek azymutowych	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	Zakończono budowę KD Os.C-D4.C w km 1+160-1+240, oraz D.13.F-D15.F w km 4+180-4+260	Budowa odcinka KD D15.F-D17.F w km 4+110-4+180, montaż urządzeń podczyszczających w km 1+160	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	Zakończono montaż przykanalików, wpustów deszczowych w km 16+270-16+600	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	Zakończono montaż wpustów deszczowych kanał AC w km 32+190-32+360	Montaż wpustów deszczowych kanał AC w km 32+360-32+430	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	Wykonano przebudowę przyłączy wodociagowych w km 4+020-4+260	Przebudowa przyłączy wodociagowych w km 3+700-4+020	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	Wykonano montaż rur osłonowych dla rur przewodowych sieci w km 16+650, 16+260	Przeciąganie rur przewodowych przez rury osłonowe, przebudowa sieci wodociagowej w km 16+650-16+260	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	Wykonano przełączenia przyłączy wodociagowych w km 32+300-32+420	Przebudowa sieci wodociagowej w km 32+420-32+460	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	Zakończono przebudowę przyłączy KS w km 4+020-4+260	Przebudowa przyłączy KS w km 3+700-4+020	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	Zakończono przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej KS61-KS65 w km 18+140 - 18+230 strona lewa zgodnie z kilometrażem	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej KS66-KS70 w km 18+200-18+300 strona prawa zgodnie z kilometrażem	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	-----	Przebudowa KS w km 32+240-32+400	-----

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	Wykonanie 25 fundamentów ośw. Ulicznego	Wykonanie 10 fundamentów oświetlenia ulicznego	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	przebudowa linii nN 5+500 do 5+600	przebudowa linii nN 5+500 do 5+ 600	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	nie wykonywano robót	Nie planujemy robót	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	nie wykonywano robót- zakończono prace na odcinku	Nie planujemy robót – zakończono prace na odcinku	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	nie wykonywano robót	Rozpoczęcie prac - budowa kanału technologicznego Ktu na odcinku do km 3+540 do 4+245 oraz od km 5+590 do km 6+240	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	nie wykonywano robót- zakończono prace na odcinku	Nie planujemy robót – zakończono prace na odcinku	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----