

RAPORT TYGODNIOWY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 22.10.2020 do śr. 28.10.2020	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 29.10.2020 do śr. 04.11.2020	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	W km 1+460 do km 1+800 z wykonywanie robót brukarskich . Frezowanie odcinkaj w km 3+700 do km 4+300 strona lewa oraz wykonywanie robót rozbiórkowych w km j/w. W km 5+550 do km 6+270 wykonywanie stabilizacji koryta odcinka pod konstrukcję jezdni .	W km 1+460 do km 1+800 strona lewa wykonanie warstwy z kruszywa oraz warstw bitumicznych . Wykonywanie robót rozbiórkowych w km 3+700 do km 4+300 strona lewa . W km 5+550 do km 6+270 wykonywanie stabilizacji koryta odcinka pod konstrukcję jezdni .	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	Wykonywanie robót brukarskich w km 13+400 do km14+200 . . Układanie warstwy wiążącej na ciągu głównym w km 10+200 do km 15+980 całą szerokością jezdni.Humusowanie całości odcinka.Wykonywanie robót brukarskich na wysokości ronda III w ciągu DW 789 strona lewa .	Układanie warstwy wiążącej na ciągu głównym w km 10+200 do km 11+400 całą szerokością jezdni.Humusowanie całości odcinka.Wykonywanie robót brukarskich na wysokości ronda III w ciągu DW 789 strona lewa .	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	Korytowanie odcinka w km 16+200 do km 16+900 strona prawa oraz wykonywanie stabilizacji odcinka w km 16+200 do km 16+900 pod konstrukcję nawierzchni	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	Roboty ziemne - kontynuacja wykonywania rowów w ciągu drogi głównej ,	Roboty brukarskie - obrukowania przepustów	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Na odcinku V roboty wstrzymane przez brak uzgodnionego projektu energetycznego	Na odcinku V roboty wstrzymane przez brak uzgodnionego projektu energetycznego	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	palowanie / wstrzymanie prac z uwagi na wystąpienie objawów zakażenia Sars- CoV-2 w brygadzie PW realizującej prace	oczekiwanie na wznowienie prac palowych	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	betonowanie korpusów wraz ze skrzydłami do poziomu wspornika płyt prześcięciowych, izolacje cienkie podpór, zasypki	deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	izolacjonawierzchnia na kapach chodnikowych	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	-----	Budowa kanału deszczowego D4.C-D7.C w km 1+240-1+350, oraz budowa KD D10.F- D13.F w km 4+260-4+310	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	Zakończono montaż przykanalików, wpustów deszczowych w km 16+600 - 16+825 strona prawa zgodnie z kilometrażem, zakończono budowę KD w km 17+980 - 18+200 odcinek D12.U-D15.U, D18.U-D22.U, montaż przykanalików, wpustów deszczowych w km 17+750-18+300 - kontynuacja	Kontynuacja prac - montaż przykanalików, wpustów deszczowych w km17+750-18+300, budowa KD w km 17+980 - 18+200 odcinek D15.U-D18.U	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	Zakończono montaż wpustów deszczowych na kanale AB w km 31+160-32+170		-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	-----	Rozpoczęcie prac - przebudowa gazociągów w km 31+830 - 32+180	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	Wykonano przejęcie wodociągu w obrębie nowobudowanego ronda w km 1+500	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	Kontynuacja prac - przebudowa przyłączy wodociągowych w km 5+560-6+200, montaż zasuw na przyłączach domowych	Przejęcia przyłączy wodociągowych w km 5+560-6+200, montaż zasuw na przyłączach domowych - kontynuacja prac	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	Wykonano przejęcia wodociągu W385-W393 w km 32+130-32+300	Przebudowa i przejęcia przyłączy wodociągowych w km31+800 - 32+300	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	Wykonano przebudowę odcinka KS18-KS21 kanału sanitarnego w km 2+995-3+045	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	-----	-----	-----

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	Budowa sieci kablowych oświetlenia ulicznego wraz z przepustami 1 + 560 (rondo)	Budowa sieci kablowych oświetlenia ulicznego wraz z przepustami 8 + 500 do 8+ 700	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	Budowa sieci kablowych oświetlenia ulicznego wraz z przepustami 16 + 061 (rondo)	zabudowa fundamentów oświetlenia ulicznego	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	nie wykonywano robót	Nie planujemy robót	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	Prace porządkowe w studniach kablowych , znakowanie kabli i złącz kablowych – przygotowanie do odbioru częściowego z Orange	Nie planujemy robót	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	Wykonanie Ktp przejścia pod drogą w km 4+245	Rozpoczęcie prac budowy kanału technologicznego Ktu na odcinku do km 3+540 do 4+245	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	nie wykonywano robót	Nie planujemy robót –	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----