

**RAPORT TYGODNIOWY**  
**PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I**

Wykonawca:  
*Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa*

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 21.01.2021 do śr. 27.01.2021	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 28.01.2021 do śr. 03.02.2021	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej w km 3+700 do km 4+300 strona lewa , wykonanie warstwy wiążącej na ścieżce pieszo-rowerowej w km 1+450 do km 1+800 strona lewa . Wykonanie frezowania odcinka strona prawa w km 0+950 do km 1+450 , wykonanie frezowania odcinka strona prawa w km 4+800 do km 5+200	Wykonywanie korytowania odcinka w km 0+950 do km 1+450 , Wykonywanie frezowania odcinka strona prawa w km 3+200 do km 3+700	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	-----	Wykonywanie frezowania odcinka strona prawa w km 16+900 do km 17+700 oraz wykonywanie frezowanie całą szerokością w km 18+300 do km 19+480	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	Zbrojenie, szlutowanie oraz betonowanie stopy podpory w osi nr 1, Wykonanie izolacji cienkowarstwowej, zbrojenie przyczółka w osi nr 1	montaż geokompozytu drenazowego na podporze w osi nr 4, Wykonanie zarysów fundamentu w osi nr 4, izolacje cienkowarstwowe, zbrojenie przyczółka w osi nr 1.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	-----	-----	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	budowa odcinków KD odcinek D w km 2+100 - 2+360, 2+460 - 2+680	kontynuacja prac na odcinku B w km 1+100, na odcinku D w km 2+100 - 2+680, odcinku F w km 4+800 - 5+200	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	-----	rozpoczęcie budowy kanału deszczowego AD od km 32+450	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	wykonano przebudowę gazociągu w km 32+820 - 32+870	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Czeszochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	przebiegię przyłącza wody w km 3+700 - 4+300	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	przełączono przebudowywane odcinki w km 32+580 - 32+680, wykonano przebudowę wodociągu w km 32+750-32+870	kontynuacja prac przy przebudowie sieci wodociągowej od km 32+870	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Czeszochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	przebudowa kanału sanitarnego: w km 5+560	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku KS56 - KS61.1 w km 17+700 - 17+760	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	Wykonanie przebudowy KS tłocznej odcinek KS219 - KS220 w km 32+400 - 32+570	-----	-----

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	posadowienie słupów bez wysięgników Obwód SO 9; SO 8	posadowienie słupów bez wysięgników obwód SO 7 ; SO 6	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	montaż słupów oświetleniowych 14 szt	zabudowa kabla oświetleniowego 300m	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	montaż słupów oświetleniowych 15 szt	nie planuje się prowadzenia robót na tym odcinku	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	nie wykonywano robót	Nie planujemy robót	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	nie wykonywano robót- zakończono prace na odcinku	Nie planujemy robót – zakończono prace na odcinku	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	Budowa kanału technologicznego Ktu od km 1+430 do km+480	Nie planujemy robót	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	nie wykonywano robót- zakończono prace na odcinku	Nie planujemy robót – zakończono prace na odcinku	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	zabudowa kanału na 300 mb	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----