


**RAPORT TYGODNIOWY**  
**PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I**

Wykonawca:  
*Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa*

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 01.04.2021 do śr. 14.04.2021	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 15.04.2021 do śr. 21.04.2021	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	Wykonywanie robót rozbiórkowych w km 3+200 do km 3+700 oraz w km 4+800 do km 5+200.	Wykonywanie robót rozbiórkowych w km 3+200 do km 3+700 oraz w km 4+800 do km 5+200.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	Układanie podbudowy z kruszywa oraz warstw podbudowy bitumicznej całą szerokością w km 18+300 do km 19+480. Wykonywanie robót brukarskich w km 16+240 do km 16+900 i w km 17+700 do km 18+450 oraz wykonywanie stabilizacji pod konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego w km j/w oraz zatok autobusowych zgodnie z projektem. Wykonanie frezowania nawierzchni w km 16+900 do km 17+700 strona lewa.	Układanie warstw podbudowy bitumicznej w km 18+300 do km 19+480. Układanie warstwy wiążącej całą szerokością w km 17+750 do km 19+480. Wykonywanie robót brukarskich w km 16+240 do km 16+900 i w km 17+700 do km 18+450 oraz wykonywanie stabilizacji pod konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego w km j/w oraz zatok autobusowych zgodnie z projektem. Wykonywanie robót rozbiórkowych oraz korytowanie nawierzchni pod stabilizację gruntu w km 16+900 do km 17+700 strona lewa.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Wykonywanie robót brukarskich w km 31+750 do km 32+300	Wykonywanie robót brukarskich w km 31+750 do km 32+300	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	przedłużenie przepustu P12 - roboty żelbetowe	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	betonowanie ustroju nośnego	wprowadzenie splotów, sprzężenie ustroju nośnego	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	-----	-----	-----

15.04.2021  


BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	Rozpoczęcie zabudowy kanału deszczowego od studni D12.E w km 3+200	Kontynuacja budowy kanału deszczowego od studni D12.E w km 3+200 Budowa wpustów deszczowych w poraju lewa strona w km 4+800 do 5+200	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	Zabudowa Osadnika Os.U w km 17+700 regulacja wpustów deszczowych w km 17+750 - 18+300	zabudowa separatora Sp.U oraz studni i kanału D2.U; D1.U budowa kanalizacji deszczowej D2.T do D4.T budowa wpustów w km 16+990 do 17+030	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	Rozpoczęto budowę kanalizacji od studni D17.AD w górę kanału w km. 32+890	Kontynuacja prac przy budowie kanału AD oraz przebudowa odcinka D1.AD – D2.AD DN800 GRP z zabudową urządzeń podczyszczających na odcinku	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Czeszochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Czeszochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	Budowa przyłącza sanitarnego w km 3+320	Budowa przyłączy sanitarnych w km 3+480	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	przebudowane zostały przykanaliki sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową studni w km. 32+500 + 32+850	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	-----	kabel oświetleniowy 2 + 800 - 3 + 000	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	Wymiana stacji transformatorowej S - 816	Wymiana stacji transformatorowej S - 816	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	nie wykonywano robót	Rozpoczęcie prac związanych z przebudową sieci Orange PL na odcinku od km 5+100 do km 5+550	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	nie wykonywano robót- zakończono prace na odcinku	Nie planujemy robót – zakończono prace na odcinku	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	Budowa kanału technologicznego od km 3+540 do km 3+730	Kontynuacja budowy kanału technologicznego od km 5+300 do km 3+540	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	nie wykonywano robót- zakończono prace na odcinku	Nie planujemy robót – zakończono prace na odcinku	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----