

RAPORT TYGODNIOWY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 11.03.2021 do śr. 17.03.2021	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 18.03.2021 do śr. 24.03.2021	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	Wykonanie stabilizacji gruntu pod konstrukcję nawierzchni odcinka w km 0+950 do km 1+450 .Wykonywanie korytowania odcinka pod stabilizację gruntu strona prawa w km 3+200 do km 3+700 oraz stabilizacji gruntu pod konstrukcję nawierzchni w km j/w . Wykonywanie robót rozbiórkowych oraz korytowania odcinka strona prawa w km 4+800 do km 5+200 .Wykonywanie robót brukarskich w km 5+550 do km 6+270 oraz wykonywanie stabilizacji pod konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego km j/w. strona lewa	Wykonywanie robót brukarskich w km 0+950 do km 1+450 oraz wykonywanie podbudowy z kruszywa w km j/w . Wykonywanie korytowania odcinka strona prawa w km 4+800 do km 5+200 oraz wykonywanie stabilizacji.Wykonywanie podbudowy z kruszywa w km 3+200 do km 3+700. Wykonywanie robót brukarskich w km 5+550 do km 6+270 oraz wykonywanie stabilizacji pod konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego km j/w. Wykonywanie podbudowy z kruszywa na ciągach pieszo-rowerowych w km 5+550 do km 6+270, wykonywanie warstwy wiążącej.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	Wykonywanie korytowania odcinka strona prawa w km 16+900 do km 17+700 pod konstrukcję nawierzchni oraz wykonywanie frezowanie całą szerokością w km 18+300 do km 19+480 plus wykonywanie korytowania pod konstrukcję nawierzchni w km j/w .Wykonywanie robót brukarskich w km 16+240 do km 16+900 oraz wykonywanie stabilizacji pod konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego w km j/w	W km 16+900 do km 17+700 strona prawa wykonywanie stabilizacji gruntu .W km 18+300 do km 18+900 wykonanie stabilizacji gruntu. W km 18+900 do km 19+480 wykonywanie korytowania pod konstrukcję nawierzchni w km j/w. Wykonywanie robót brukarskich w km 16+240 do km 16+900 oraz wykonywanie stabilizacji pod konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego w km j/w	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	Wykonywanie wzmocnienia skarp i dna rowu płytami ażurowymi i korytkiem w km według projektu	Wykonywanie wzmocnienia skarp i dna rowu płytami ażurowymi i korytkiem w km według projektu	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Wykonywanie robót rozbiórkowychna odcinku V w km 33+300 do km 33+600 strona lewa – rondo nr 5	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	Montaż + zasypka przepustów nr P18, P19, P20.	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	Wykonanie geokompozytu drenażowego - oś nr 1, montażu podparcia ustroju nośnego, zasypki obiektu, wykonanie progów podparcia płyt przejściowych,	Montaż podparcia oraz deskowania ustroju nośnego, izolacja progów płyt przejściowych, zasypki za przyczółkami obiektu.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	zakończono budowę kanału deszczowego od D54F do D56.F w km 4+900, zakończono budowę wpustów deszczowych w km 4+800 - 5+230, rozpoczęto budowę kanału deszczowego od D32.D w km 2+600	budowę kanału deszczowego od D32.D w km 2+600 budowę wpustów w km 0+020 - 0+560 prawa strona	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	Wykonanie odcinka D2.1.T - D2.2.T w km 17+630-17+670 budowa wpustów w km 16+890 - 17+660 prawa strona	Montaż urządzeń podczyszczających Os.U, Sep.U w km 17+700	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	zakończono budowę odcinka KD D4.AD – D14.AD w km. 32+490 ÷ 32+840	montaż wpustów deszczowych w km. 32+490 ÷ 32+840, rozpoczęcie przebudowy KD w rejonie ronda	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	rozpoczęto przebudowę gazociągów w rejonie projektowanego ronda	zakończenie przebudowy gazociągów w rejonie ronda	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Czestochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	zakończono budowę rur osłonowych pod przyłączy wody w km 4+800 - 5+230	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	Budowa sieci wodociągowej W301-W303 w km 16+600 oraz W310 - 311 w km 16+940	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	przebudowano sieci wodociągowe w obrębie ronda w km.33+390 ÷ 33+440	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Czestochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	wykonano kanalizację sanitarną na odc. KS 66 - KS 70 w km 18+200 - 18+300	Budowa kanalizacji sanitarnej na odc KS56-KS611 w km 17+690 - 17+760	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	przebudowano odcinek KS w km. 32+860	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	układanie linii kablowej dla oświetlenia ulicznego na odcinku od 2+200 do 3 + 200	układanie linii kablowej dla oświetlenia ulicznego na odcinku od 2+200 do 3 + 200	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	zabudowa rur osłonowych 150m dla kabla SN	zabudowa kabla SN 210m km 17+600	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	nie wykonywano robót	nie planujemy robót	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	nie wykonywano robót- zakończono prace na odcinku	Nie planujemy robót – zakończono prace na odcinku	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	Budowa kanału technologicznego od km 3+930 do km 4+240	Budowa kanału technologicznego od km 3+550 do km 3+930	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	nie wykonywano robót- zakończono prace na odcinku	Nie planujemy robót – zakończono prace na odcinku	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	Zabudowane 300m km17+250-17+550	Zabudowa 500 m km 18+300 - 18+800	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----

