

**RAPORT TYGODNIOWY**  
**PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I**

Wykonawca:  
*Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa*

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 25.03.2021 do śr. 31.03.2021	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 01.04.2021 do śr. 07.04.2021	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	Ułożenie warstwy podbudowy bitumicznej w km 0+950 do km 1+450 . Wykonywanie podbudowy z kruszywa w km 4+800 do km 5+200 oraz ułożenie warstwy podbudowy bitumicznej.Ułożenie warstwy podbudowy bitumicznej w km 3+200 do km 3+700strona prawa oraz frezowanie nawierzchni w km j/w strona lewa. Wykonywanie robót brukarskich w km 5+550 do km 6+270 oraz wykonywanie stabilizacji pod konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego km j/w. Wykonywanie podbudowy z kruszywa na ciągach pieszo-rowerowych w km 5+550 do km 6+270, wykonywanie warstwy wiążącejw km j /w	Wykonywanie robót brukarskich w km 0+950 do km 1+450 . Frezowanie nawierzchni w km 4+800 do km 5+200 strona lewaj. Wykonywanie robót rozbiórkowych w km j/w	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	W km 18+900 do km 19+480 wykonanie stabilizacji gruntu. W km 18+950 do km 19+480 wykonywanie korytowania pod konstrukcję nawierzchni w km j/w. Wykonywanie robót brukarskich w km 16+240 do km 16+900 oraz wykonywanie stabilizacji pod konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego w km j/w	W km 18+900 do km 19+480 wykonanie stabilizacji gruntu.Wykonywanie robót brukarskich w km 16+240 do km 16+900 oraz wykonywanie stabilizacji pod konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego w km j/w . W km 16+900 do km 17+700 strona prawa wykonanie podbudowy z kruszywa oraz warstw podbudowy bitumicznej.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	Wykonywanie wzmocnienia skarp i dna rowu płytami ażurowymi i korytkiem w km według projektu	Wykonywanie wzmocnienia skarp i dna rowu płytami ażurowymi i korytkiem w km według projektu	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Wykonywanie robót brukarskich w km 31+750 do km 32+300	Wykonywanie robót brukarskich w km 31+750 do km 32+300	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie przedłużenia przepustu P12	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	Montaż deskowania/podparcia ustroju nośnego, zbrojenie ustroju nośnego	Zbrojenie ustroju nośnego, montaż sączków oraz wpustów	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	budowa kanału deszczowego od D7.A - D7.1.A w km 0+570	budowa kanału deszczowego od D18.A - D19.A - D20.A w km 0+090 - 0+130	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	-----	Budowa odcinka D3.1.U - D3.U oraz wpust Wp4 w km 17+700	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	wybudowano KD w obrębie ronda D1.AF - D6.AF i D4.AF - D4.1.AF	montaż wpustów deszczowych w obrębie ronda na wybudowanej części kanału proj. odcinek AF	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	Budowa sieci wodociągowej W299 - W300 km 16+270	Budowa sieci wodociągowej W305 - W307	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	przełączono przebudowane sieci wodociągowe w obrębie ronda	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	Budowa kanalizacji sanitarnej KS200 - KS201 km 17+870	-----	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	zakończono przebudowę sieci tłocznej KS219 – KS220 z przepięciem w km. ~32+400 do 32+560	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	nie wykonywano robót	Nie planujemy robót	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	nie wykonywano robót- zakończono prace na odcinku	Nie planujemy robót – zakończono prace na odcinku	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	Budowa kanału technologicznego od km 3+350 do km 3+540	Rozpoczęcie budowy kanału technologicznego od km 5+300 do km 3+540	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	nie wykonywano robót- zakończono prace na odcinku	Nie planujemy robót – zakończono prace na odcinku	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----