


**RAPORT TYGODNIOWY**  
**PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I**

Wykonawca:  
 Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 15.04.2021 do śr. 21.04.2021	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 22.04.2021 do śr. 28.04.2021	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	Wykonanie robót rozbiórkowych w km 3+200 do km 3+700 oraz w km 4+800 do km 5+200.	Korytowanie na odc 4+800 do 5+200	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	Wykonanie wygrodzień dla placów w km od 10+900 do 11+040 str P i 11+240 do 11+400 str L	Wykonywanie warst bitumicznych na zjazdach, wykonywanie wygrodzień dla placów w km 15+300 do 15+840 str L i P, wykonanie warstwy SMA na rondzie w km 16+061	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	Układanie warstw podbudowy bitumicznej w km 18+300 do km 19+480. Układanie warstwy wiążącej cała szerokością w km 17+750 do km 19+480. Wykonanie robót brukarskich w km 16+240 do km 16+900 i w km 17+700 do km 18+450 oraz wykonywanie stabilizacji pod konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego w km j/w oraz zatok autobusowych zgodnie z projektem. Wykonanie robót rozbiórkowych oraz korytowanie nawierzchni pod stabilizację gruntu w km 16+900 do km 17+700 strona lewa.	Wykonanie podbudowy z kruszywa na ciągu pieszo-rowerowym w km 16+240 do 16+900 i 17+700 do 18+450 str L i P	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Wykonywanie robót brukarskich w km 31+750 do km 32+300	Wykonywanie robót brukarskich w km 31+750 do km 32+300, wykonywanie robót rozbiórkowych w km 33+000 do 33+300	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	przedłużenie przepustu P12 - roboty żelbetowe	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	sprężenie ustroju nośnego	iniekcja kanałów kablowych, rozbiórka deskowania, rusztowania ustroju nośnego, betonowanie wnek na zakotwienia kabli sprężających	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	-----	-----	-----



BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	zabudowa kanału deszczowego od studni D12.E -D14.E w km 3+200 budowa wpustów deszczowych w km 4+800 - 5+200	Kontynuacja budowy kanału deszczowego od studni D14.E w km 3+200	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	zabudowa separatora Sp.U oraz studni i kanału D2.U; D1.U w km 17+690-17+660 budowa wpustów z przykanalikami strona lewa w km 16+990 do 17+030	budowa kanalizacji deszczowej D2.T do D4.T montaż przykanalików z wpustami strona lewa w km 17+200 - 17+580	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	wykonano kanał KD od studni D17.AD do studni D24.AD	kontynuacja prac przy budowie kanału AD oraz przebudowa odcinka D1.AD – D2.AD DN800 GRP z zabudową urządzeń podczyszczających na odcinku	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	na sieci gazowej trwają przełączenia przebudowanych odcinków sieci gazowej. Roboty prowadzone z gestorem sieci	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	budowa przyłączy wody (wraz z przepięciem zasilania w wodę z starych przyłączy na nowe) w km 4+800 do 5+200	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	budowa 2 przyłączy kanalizacji sanitarnych w km 3+320	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V		-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	budowa oświetlenia ulicznego 3+550 - 3+750	budowa oświetlenia ulicznego 3+400 - 3+550	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	-----	podłączenie lamp w słupach oświetleniowych	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	Zabudowa kabla oświetleniowego km 18+330 - 18-450 oświetleniowego na skrzyżowaniu kilometrów 16+600 150m	Zabudowa kabla -----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	usunięcie kolizji SN w km 17+540 - 17+850	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	Rozpoczęcie prac związanych z przebudową sieci Orange PL na odcinku od km 5+100 do km 5+550	Kontynuacja prac związanych z przebudową sieci Orange PL na odcinku od km 5+100 do km 5+550	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	nie wykonywano robót- zakończono prace na odcinku	Nie planujemy robót – zakończono prace na odcinku	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	usunięcie kolizji teletechnicznych na rondzie przy ul. Rolniczej w Zawierciu	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	Budowa kanału technologicznego Kłp w km 3+540 wraz ze studniami KT	Nie planujemy robót	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	nie wykonywano robót- zakończono prace na odcinku	Nie planujemy robót – zakończono prace na odcinku	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----