

RAPORT TYGODNIOWY
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:
Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

| Branża | ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 13.05.2021 do śr. 19.05.2021 | ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 20.05.2021 do śr. 26.05.2021 | PLAN BADAŃ |
|--|--|--|-----------------------------|
| BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620 | Wykonywanie robót brukarskich w km 0+950 do km 1+450 strona lewa . Wykonywanie podbudowy z kruszywa oraz warstw podbudowy bitumicznej w km 4+800 do km 5+200 | Wykonywanie robót brukarskich w km 0+950 do km 1+450 strona lewa i prawa oraz w km 4+800 do km 5+200, frezowanie nawierzchni w km 5+200 do km 5+550 | Na bieżąco wg. Specyfikacji |
| BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060 | Wykonywanie robót brukarskich - ścieki przykrawężnikowe. | Wykonywanie robót brukarskich - ścieki przykrawężnikowe roboty poprawkowe i przygotowywanie odcinka do układania warstwy ścieralnej BBTM | Na bieżąco wg. Specyfikacji |
| BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482 | Wykonanie podbudowy z kruszywa oraz warstwy podbudowy bitumicznej w km 16+900 do km 15+750 strona lewa . Wykonywanie robót brukarskich na całym odcinku zgodnie z projektem. | Wykonanie podbudowy z kruszywa oraz warstwy wiążącej na ciągach pieszo-rowerowych . Wykonywanie robót brukarskich na całym odcinku zgodnie z projektem. | Na bieżąco wg. Specyfikacji |
| BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027 | Humusowanie rowów | Humusowanie rowów ,wykonywanie umocnień rowów zgodnie z projektem | Na bieżąco wg. Specyfikacji |
| BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590 | Wykonywanie robót rozbiórkowych w km 33+200 do 33+600,Wykonywanie korytowania odcinka, wykonywanie stabilizacji pod konstrukcję nawierzchni | Wykonywanie robót rozbiórkowych w km 33+500 do 33+800 oraz rondo V w km 34+400 wraz z dojazdami strona lewa,Wykonywanie korytowania odcinka, wykonywanie stabilizacji pod konstrukcję nawierzchni. | ----- |
| BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I | ----- | roboty wykończeniowe przy przepustach P2 i P3 | ----- |
| BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ | montaż dylatacji modułowych,spawanie desek gzymsowych, montaż zbrojenia kap chodniowych, montaż rur osłonowych, betonowanie płyty przejściowej za P1 | betonowanie wnęk dylatacyjnych, betonowanie kap chodnikowych na obiekcie, izolacja płyt przejściowych, drenaż za płytami przejściowymi | Na bieżąco wg. Specyfikacji |
| BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ | ----- | ----- | Na bieżąco wg. Specyfikacji |
| BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP | ----- | ----- | Na bieżąco wg. Specyfikacji |
| BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826 | ----- | ----- | Na bieżąco wg. Specyfikacji |
| BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510 | ----- | ----- | ----- |

| | | | |
|---|--|---|-------|
| BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I | Kontynuacja budowy kanału deszczowego od studni D20.E w km 3+200 Zakończenie budowy kanału deszczowego w km 3+200 - 3+700 od D31.F Kontynuacja zabudowy wpustów deszczowych w km 3+200-3+700 | Kontynuacja budowy kanału deszczowego od studni D20.E w km 3+200 Kontynuacja zabudowy wpustów deszczowych w km 3+200-3+700 | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III | Zakończenie budowy kanału D.U w km 17+600 - 17+700 Regulacja wysokościowa wpustów deszczowych | Kontynuacja regulacji wpustów deszczowych | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V | Zamontowano wpusty na kanale AD w km. 33+070 + 33+150 | Montaż wpustów deszczowych na kanale AD w km. 33+190 + 33+230 | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa) | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam) | ----- | Rozpoczęcie montażu rur osłonowych na wodzie w km 3+200 - 3+700 | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco) | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III | Przejęcie nowo wybudowanych sieci i przyłączy wodociągowych | Kontynuacja prac związanych z przejęciem nowo wybudowanych sieci i przyłączy wodociągowych | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V | Przebudowano przyłącza wody w km. 33+060 do 33+330 | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa) | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam) | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco) | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III | ----- | ----- | ----- |

| | | | |
|--|--|---|-------|
| BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I | budowa oświetlenia 3 - 400 do 3 - 500 | budowa oświetlenia od 3- 500 do 3- 700 | ----- |
| BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II | wymiana słupów nN 14 - 150 | ----- | ----- |
| BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I | nie wykonywano robót | Nie planujemy robót | ----- |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II | nie wykonywano robót- zakończono prace na odcinku | Nie planujemy robót – zakończono prace na odcinku | ----- |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I | Wykonanie przejść pod drogą Ktp w km 2+760 i w km 3+210 oraz 0+940 | kontynuacja prac na odcinku od km 2+200 do km 3+200 | ----- |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II | nie wykonywano robót- zakończono prace na odcinku | Nie planujemy robót – zakończono prace na odcinku | ----- |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V | ----- | ----- | ----- |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej | ----- | ----- | ----- |

