

RAPORT TYGODNIOWY
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:
Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa Wykonawca:

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 20.05.2021 do śr. 26.05.2021	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 27.05.2021 do śr. 02.06.2021	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	Wykonywanie robót brukarskich w km 0+950 do km 1+450 strona lewa i prawa , frezowanie nawierzchni w km 5+200 do km 5+550 strona lewa	Wykonywanie robót brukarskich w km 0+950 do km 1+450 strona lewa i prawa Odhumusowanie terenu w km 5+200 do km 5+550 plus roboty rozbiórkowe	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	Wykonywanie robót brukarskich - ścieki przykrawężnikowe roboty poprawkowe i przygotowywanie odcinka do układania warstwy ścieralnej BBTM	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	Wykonanie podbudowy z kruszywa oraz warstwy wiążącej na ciągach pieszo- rowerowych . Wykonywanie robót brukarskich na całym odcinku zgodnie z projektem.	Wykonanie podbudowy z kruszywa oraz warstwy wiążącej na ciągach pieszo- rowerowych . Wykonywanie robót brukarskich na całym odcinku zgodnie z projektem.Wykonywanie robót na odcinku leśnym - rowy.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	Humusowanie rowów ,wykonywanie umocnień rowów zgodnie z projektem	Wykonywanie umocnień rowów zgodnie z projektem oraz wykonywanie zjazdów publicznych w warstwach konstrukcyjnych tj. podbudowa z kruszywa , warstwa wiążąca i ścieralna	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Wykonywanie robót rozbiórkowych w km 33+500 do 33+800 oraz rondo V w km 34+400 wraz z dojazdami strona lewa,Wykonywanie korytowania odcinka, wykonywanie stabilizacji pod konstrukcję nawierzchni.	Wykonywanie robót rozbiórkowych w km 33+500 do 33+800 oraz rondo V w km 34+400 wraz z dojazdami strona lewa,Wykonywanie korytowania odcinka, wykonywanie stabilizacji pod konstrukcję nawierzchni.	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----		-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	betonowanie wnęki dylatacyjnej na P4, przygotowanie do betonowania kap chodnikowych	betonowanie wnęki dylatacyjnej na P1, betonowanie kap chodnikowych	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	-----	-----	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	Zakończono budowę kanału deszczowego do studni D22.E w km 3+200 oraz budowę wpustów deszczowych w km 3+200 - 3+700 Zakończono budowę kanału deszczowego do studni D22.E w km 3+200 oraz budowę wpustów deszczowych w km 3+200 - 3+700	Zabudowa kanału deszczowego w km 0+100 od studni D18.A-D20.A rozpoczęcie zabudowę wpustów w km 5+200-5+550Zabudowa kanału deszczowego w km 0+100 od studni D18.A-D20.A rozpoczęcie zabudowę wpustów w km 5+200-5+550Zabudowa kanału deszczowego w	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	-----	Regulacja wysokościowa włazów w km 17+860-18+300	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	-----	Kontynuacja zagęszczenia gruntu na budowanej kanalizacji deszczowej	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	Wykonanie gazociągu G138-G142	Kontynuacja przebieg nowo wybudowanych odcinków	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	Montaż rur osłonowych na wodzie w km 3+200 - 3+700	Kontynuacja montażu rur osłonowych na wodzie w km 3+200 - 3+700	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	Kontynuacja prac związanych z przebiegiem nowo wybudowanych sieci i przyłączy wodociągowych	Kontynuacja prac związanych z przebiegiem nowo wybudowanych sieci i przyłączy wodociągowych budowa przyłączy w ul. Nadrzecznej.Kontynuacja prac związanych z przebiegiem	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	budowa oświetlenia 3 - 300 do 3 - 400	budowa oświetlenia 3 - 200 do 3 - 300	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	montaż słupów oświetlewniowych - 32 szt	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	montaż słupów oświetlewniowych - 28 szt	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	montaż rur ochronnych na istniejącym kablu SN 0+000 do 0 + 560	montaż rur ochronnych na istniejącym kablu SN 0+000 do 0 + 560 kontynuacja	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	usunięcie kolizji SN	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	usunięcie kolizji nN - 130m	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	nie wykonywano robót	Bezprzerwowe przełożenie sieci OPL na odcinku od km 5+415 do km 5+505	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	nie wykonywano robót- zakończono prace na odcinku	Nie planujemy robót – zakończono prace na odcinku	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	usunięcie kolizji teletechnicznych - 60m	usunięcie kolizji teletechnicznych przy rondzie na ul. Rolniczej w Zawierciu	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	Budowa kanału technologicznego (KTu i Ktp) na docinku od km0+810 do 0+980, w km 2+760, w km 3+210 i w km 5+235	kontynuacja prac na odcinku od km 2+200 do km 3+200	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	nie wykonywano robót- zakończono prace na odcinku	Nie planujemy robót – zakończono prace na odcinku	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----