

RAPORT TYGODNIOWY
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:
Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 26.08.2021 do śr. 01.09.2021	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 02.09.2021 do śr. 08.09.2021	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	Wykonywanie stabilizacji gruntu z środkiem jonowymiennym w km 0+700 do km 1+000 cała szerokość. Wykonywanie robót brukarskich w km 0+000 do km 1+000. Wykonywanie robót brukarskich w km 5+200 do km 5+550 strona prawa	Układanie warstwy podbudowy z kruszywa w km 0+000 do km 1+000. Wykonywanie robót brukarskich w km 0+000 do km 1+000. Układanie podbudowy z kruszywa na ciągu pieszo-rowerowym w km 1+000 do km 1+450 strona prawa oraz warstwy wiążącej. Wykonywanie podbudowy z kruszywa oraz warstw podbudowy bitumicznej w km 5+200 do km 5+550 strona prawa	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Roboty rozbiórkowe na rondzie nr 5 w km 33+410 wraz z dojazdami strona prawa. Wykonywanie podbudowy bitumicznej w dwóch warstwach w km 32+900 do km 33+300 strona lewa i prawa.	Roboty rozbiórkowe na rondzie nr 5 w km 33+410 wraz z dojazdami strona prawa. Wykonywanie warstwy wiążącej całą szerokością w km 31+130 do 32+300	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	Umocnienie cieków	Umocnienie cieków	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	-----	-----	-----



BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	zabudowa osadnika na kanale do wylotu B w km 0+000 do 1+000 zabudowa krat deszczowych w km 3+200 do 3+700	zabudowa kanału deszczowego w km 2+360 na odcinku D24.D-D26.D kontynuacja zabudowy krat deszczowych w km 3+200 do 3+700	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	Zabudowa odcinka D4.1AF - D4.3AF ; D5AF-D4AF ; D6AF-D9AF w ul. Rolniczej	Kontynuacja zabudowy kanalizacji deszczowej w ul. Rolniczej	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	-----	Wykonanie odc. G9-G10 km 0+920 przecisk rurą ochronną + rura przewodowa + próba ciśnienia G27-G28 km 4+120 rura przewodowa + próba ciśnienia G29-G30 km 4+230 rura przewodowa + próba ciśnienia	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	rozpoczęcie przepinek przyłączy wody w km 0+000 do 1+000 (odcinek I)	kontynuacja przepinek przyłączy wody w km 0+000 do 1+000	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	budowa linii kablowej 1 + 000 - 0 + 800	budowa linii kablowej 5 + 200 - 5 + 500	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	przebudowa kabli sn + 820	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	nie wykonywano prac	nie planujemy prac	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	nie wykonywano prac	Kontynuacja regulacji posadowienia pokryw studnik KT na odcinkach prowadzonych prac brukarskich	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----

Rejestr pogody	Sierpień 2021 r.
-----------------------	-------------------------

Dzień m-ca	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Średnia Temperatura		19	19	17	15	15	20		21	23	23	23	25	22		22	18	20	21	20	18		18	13	15	14	13	15		12	14
Opady (deszcz !; śnieg *)																															
Przelotne		!			!											!							!	!		!	!				
Ciągłe																														!	!
Burze																															
Mgła																															
Zachmurzenie (x)																															
Częściowe							x		x							x	x								x			x			
Pochmurno		x	x	x	x	x													x	x			x	x		x	x			x	x