

**RAPORT TYGODNIOWY**  
**PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I**

Wykonawca:  
**Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa**

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 18.11.2021 do śr. 24.11.2021	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 25.11.2021 do śr. 01.12.2021	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	Wykonywanie robót brukarskich w km 0+000 do km 1+000. Wykonywanie korytowania oraz konstrukcji pod ciągi pieszo-rowerowe w km j/w . . . Wykonywanie robót rozbiórkowych pod ciąg pieszo-rowerowy w km 2+200 do km 3+200 strona lewa . Wykonywanie korytowania oraz konstrukcji pod ciągi pieszo-rowerowe w km 4+300 do km 5+550 . Wykonywanie podbudowy z kruszywa oraz warstwy wiążącej na ciągu pieszo-rowerowym w km 4+300 do km 4+700 . Wykonywanie warstwy wiążącej na ciągu głównym całą szerokością jezdni w km 3+200 do km 4+520	Wykonywanie robót brukarskich w km 0+000 do km 1+000. Wykonywanie korytowania oraz konstrukcji pod ciągi pieszo-rowerowe w km j/w oraz warstwy wiążącej. Wykonywanie warstwy z kruszywa , podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej na skrzyżowaniu w km 0+570. Wykonywanie robót rozbiórkowych pod ciąg pieszo-rowerowy w km 2+200 do km 3+200 strona lewa . Wykonywanie korytowania oraz konstrukcji pod ciągi pieszo-rowerowe w km 4+700 do km 5+550 . Wykonywanie podbudowy z kruszywa oraz warstwy wiążącej na ciągu pieszo-rowerowym w km 4+300 do km 5+550 . Ułożenie warstwy wiążącej na skrzyżowaniach w km 3+750 strona lewa i prawa , km 4+290 lewa strona oraz w km 5+350 prawa strona.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Kontynuacja robót brukarskich w km 31+900 do km 33+300, wykonywanie rozbiórek w km 33+600 do km 34+100	Kontynuacja robót brukarskich w km 31+900 do km 33+300, wykonywanie rozbiórek w km 33+600 do km 34+100 Korytowanie wraz z ułożeniem stabilizacji i pierwszej warstwy kruszywa na ciągu głównym w km 33+600 do km 34+100	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	roboty wykończeniowe przepustu P15	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	roboty wykończeniowe przepustów P18, 19, 20	roboty wykończeniowe przepustów P16, 17	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji

BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	regulacja wysokościowa wjazdów i wpustów	kontynuacja regulacji wysokościowej wjazdów i wpustów	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	regulacja wysokościowa wjazdów i wpustów	kontynuacja regulacji wysokościowej wjazdów i wpustów	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	Wykonanie odcinka pomiędzy studniami D18.AF – D21.AF	kontynuacja robót	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	Wykonanie przepięcia przyłączy gazowych km 0+920	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	Przygotowanie pod przepięcia gazociągów	Przepięcie G77-G78 km 13+700, G95-G101 km od 14+400 do 15+300,	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	przełączono gazociągi G178-G179 i G185-G186	kontynuacja robót	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	przebudowano przyłącza wodociągowe w km. 33+700 do 33+880	kontynuacja robót	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	-----	-----	-----
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	-----	-----	-----
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	-----	-----	-----
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	-----	-----	-----
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----	-----	-----
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	-----	-----
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANZA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	wykonanie odcinka sieci miedzianej Orange ul. Szkolna Kolonia Poczesna w km 0+550	budowa odcinka sieci miedzianej w km 0+660	-----
BRANZA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANZA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANZA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANZA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANZA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	regulacja posadowienia ram i pokryw w chodnikach	budowa odcinka kanału technologicznego od km 2+740 do km 3+200	-----
BRANZA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANZA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANZA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANZA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANZA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----

<b>Rejestr pogody</b>	<b>Listopad 2021 r.</b>
-----------------------	-------------------------

Dzień m-ca	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Średnia Temperatura</b>		9	9	11	8	8		6	7	7		4	5		4	8	4	6	8	9		5	1	2							
<b>Opady ( deszcz !; śnieg *)</b>																															
Przelotne				!																			!*	!							
Ciągłe		!																													
Burze																															
Mgła																															
<b>Zachmurzenie (x)</b>																															
Częściowe				x		x										x		x													
Pochmurno		x			x			x	x			x	x		x		x		x	x			x		x						