


**RAPORT TYGODNIOWY**  
**PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I**

Wykonawca:  
 Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 25.11.2021 do śr. 01.12.2021	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 02.12.2021 do śr. 08.12.2021	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	Wykonywanie robót brukarskich w km 0+000 do km 1+000. Wykonywanie korytowania oraz konstrukcji pod ciągi pieszo-rowerowe w km j/w oraz warstwy wiążącej. Wykonywanie wstwy z kruszywa, podbudowy bitumicznej na skrzyżowaniu w km 0+570. Wykonywanie robót rozbiórkowych pod ciąg pieszo-rowerowy w km 2+200 do km 3+200 strona lewa oraz robót brukarskich - ułożenie krawężnika. Wykonywanie korytowania oraz konstrukcji pod ciągi pieszo-rowerowe w km 4+700 do km 5+550. Wykonywanie podbudowy z kruszywa oraz warstwy wiążącej na ciągu pieszo-rowerowym w km 4+300 do km 5+550. Ułożenie warstwy wiążącej na skrzyżowaniach w km 4+290 lewa strona oraz w km 5+350 prawa strona.	Wykonywanie konstrukcji w km 0+000 do km 1+000 oraz warstwy wiążącej i ścieralnej na ciągu pieszo-rowerowym. Wykonywanie robót rozbiórkowych pod ciąg pieszo-rowerowy, korytowania i warstw konstrukcyjnych w km 2+200 do km 3+200 strona lewa, oraz robót brukarskich. Wykonywanie korytowania oraz konstrukcji pod ciągi pieszo-rowerowe w km 4+700 do km 5+550. Wykonywanie podbudowy z kruszywa oraz warstwy wiążącej na ciągu pieszo-rowerowym w km 4+700 do km 5+550. Ułożenie warstwy wiążącej na ciągu głównym całą szerokością w km 2+200 do km 3+200.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Kontynuacja robót brukarskich w km 31+900 do km 33+300, wykonywanie rozbiórek w km 33+600 do km 34+100 Korytowanie wraz z ułożeniem stabilizacji i pierwszej warstwy kruszywa na ciągu głównym w km 33+600 do km 34+100	Kontynuacja robót brukarskich w km 31+900 do km 33+300, wykonywanie rozbiórek w km 33+600 do km 34+100 Korytowanie wraz z ułożeniem stabilizacji i pierwszej warstwy kruszywa na ciągu głównym w km 33+600 do km 34+100	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	roboty wykończeniowe przepustu P15	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	roboty wykończeniowe przepustów P18, 19, 20	roboty wykończeniowe przepustów P16, 17	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji

02.12.2021 

BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	wykonano kanał deszczowy KD na odcinku D18.AF – D22.AF oraz wpusty drogowe w km. 33+760 do 33+840	kontynuacja robót.	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	Wykonanie przepięcia przyłaczy gazowych: G9-10 w km 0+920; G219-220 w km 1+200; G11-12 w km 1+320; G13-14 w km 1+500; G15-16 w km 1+550	Przepięcia: G25-26 km 3+840 / G27-28 km 4+120 / G29-30 km 4+240	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	przebudowano gazociągi do km. 33+990	kontynuacja robót.	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Czesłochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	przebudowano przyłącza wodociągowe do km. 33+990	kontynuacja robót.	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Czesłochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	zabudowa fundamentów na całym odcinku, posadowienie słupów wraz z łączniem kablí	zabudowa fundamentów na całym odcinku, posadowienie słupów wraz z łączniem kablí	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	nie wykonywano robót	budowa odcinka sieci miedzianej w km 0+660	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	budowa odcinka kanału technologicznego od km 2+740 do km 3+200	regulacja posadowienia ram i pokryw w chodnikach	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----

<b>Rejestr pogody</b>	<b>Listopad 2021 r.</b>
-----------------------	-------------------------

Dzień m-ca	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Średnia Temperatura</b>		9	9	11	8	8		6	7	7		4	5		4	8	4	6	8	9		5	1	2	2	2	1		0	0
<b>Opady ( deszcz !; śnieg *)</b>																							!*	!		*				
Przelotne				!																			!*	!		*				
Ciągłe		!																												
Burze																														
Mgła																														
<b>Zachmurzenie (x)</b>																														
Częściowe				x		x									x		x						x				x			
Pochmurno		x			x			x	x			x	x		x		x		x	x		x		x	x	x			x	x

