

RAPORT TYGODNIOWY
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:
Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw.12.09.2019 do śr. 23.10.2019	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 24.10.2019 do śr. 30.10.2019	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I			
BRANŻA DROGOWA - odcinek II	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Wykonano frezowanie odcinka w km 7+433 do km 8+160 i km 8+860 10+200, odhumusowanie w km 7+433 do km 8+160, 8+860 do km 10+200, rozebranie podbudowy z kruszywa w km 9+500 do 10+200 oraz wykonanie koryta jw..	Wykonanie frezowania na odc w km 8+160 do 8+860. dalsze wykonywanie rozbórki podbudowy z kruszywa oraz wykonania ulepszonego podłoża w km 9+500 do km 10+200	
BRANŻA DROGOWA - odcinek III			
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Wykonanie frezowania odcinków w km 28+499 do 28+790 oraz 29+600 do 30+340 strona lewa. Rozebranie podbudowy odcinki jw.. Wykonanie koryta, wykonanie stabilizacji oraz odhumusowania jak wyżej wymienionych odcinków	Wykonanie podbudowy z kruszywa oraz górnej warstwy podbudowy zasadniczej (asfaltowej)	
BRANŻA DROGOWA - odcinek V			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	rozbórki części/całości przepustów P4, P5, P6, P9, P10, zabezpieczenie przejazdności przy rozbieranych przepustach, wykonano przepust P4 i P10,	kontynuacja prac przy P5, P6, P9	badania odbiorowe podłoża pod przepusty badanie zagęszczenia fundamentu kruszywowego oraz zasypek przepustów,
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V			
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	prace projektowe w zakresie objazdów tymczasowych	prace projektowe w zakresie objazdów tymczasowych	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	prace projektowe w zakresie objazdów tymczasowych	prace projektowe w zakresie objazdów tymczasowych	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	prace projektowe w zakresie objazdów tymczasowych	prace projektowe w zakresie objazdów tymczasowych	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	prace projektowe w zakresie objazdów tymczasowych	prace projektowe w zakresie objazdów tymczasowych	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	prace projektowe w zakresie objazdów tymczasowych	prace projektowe w zakresie objazdów tymczasowych	
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	Zakończono budowę głównych ciągów. Odcinek H studnia D1.H ist. do D14.H oraz odc. AK od OS.AK do D2.AK - D2.1.AK - D4.AK w km 7+360 - 7+880 Trwają prace na odc. I od OS.I do D22.I w km 10+470 - 11+030	Zakończenie odc. I w km 10+470 - 11+030 Rozpoczęcie prac na odc. K od studni D15.K do D30.K w km 11+600 - 12+150.	badania zagęszczenia zasyпки na odc. I i AK
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III			

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III		Rozpoczęcie prac na przebudowie sieci gazowej na odc. w km 16+240 - 16+620	
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV			

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V			
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I			
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II			
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III			
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV			
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V			
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]