

RAPORT TYGODNIOWY
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:
Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw.31.10.2019 do śr. 06.11.2019	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 07.11.2019 do śr. 13.11.2019	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I			
BRANŻA DROGOWA - odcinek II	Wykonywanie rozbórki podbudowy z kruszywa oraz wykonanie ulepszanego podłoża w km 10+000 do km 10+200 ,Korytowanie odcinka w km 9+100 do km 9+500 pod ulepszone podłoże	Wykonywanie stabilizacji na odcinku km 9+500 do km 10+200 , dalsze korytowanie odcinka w km 8+800 do km 9+500 pod wykonanie ulepszanego podłoża	
BRANŻA DROGOWA - odcinek III			
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV	Wykonanie frezowania w km28+ 497 do km 28+790 oraz w km 29+665 do km 30+313 strona prawa oraz odhumusowanie odcinka j.w.	Odhumusowywanie odcinka w km 28+497 do 28+790 oraz wykonywanie koryta pod stabilizację gruntu oraz w km 28+ 790 do km 29+665	
BRANŻA DROGOWA - odcinek V			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	oporniki betonowe wlotów/wylotów P4, P5, umocnienia przy P5, rozbiórka P9	przepust P9, P8, P6	odbiór podłoża, zagęszczenie fundamentu i zasypek P6, 8, 9
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V			
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	prace projektowe - objazd	prace projektowe - objazd	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	prace projektowe - objazd	prace projektowe - objazd	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	prace projektowe - objazd	prace projektowe - objazd	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	roboty ziemne przy objazdzie tymczasowym, prace projektowe - objazd	roboty ziemne przy objazdzie tymczasowym, prace projektowe - objazd	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	wycinka pod objazd tymczasowy, prace projektowe - objazd	roboty ziemne przy objazdzie tymczasowym, prace projektowe - objazd	
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	Zakończono budowę odcinków KD D15.K-17.K; D22.K-24; D29.K-30; D35.K-37	Kontynuacja prac kanalizacja deszczowej na odcinku K w km11+600-12+350	
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV			

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	Przebudowa odcinka sieci gazowej w km 16+200 - 16+65016	Kontynuacja prac na przebudowywanym odcinku sieci gazowej w km 16+200 - 16+650, oraz 16+960, 17+270	
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V			

144

BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II		Wytyczenie trasy przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange od km7+720 do km 7+985 i budowa studni od nr P SK 07/01- do nr P SK 07/03	
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V			
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I			
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	Wytyczenie trasy kanału technologicznego oraz budowa studni od nr 91 do studni 99	Budowa studni kanału technologicznego od nr 100 do nr 110	
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III			
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV			
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V			
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej			

