

MP

RAPORT TYGODNIOWY
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:
Drag-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 12.12.2019 do śr. 18.12.2019	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 19.12.2019 do śr. 02.01.2020	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I 0+000 do km 6+820 km			
BRANŻA DROGOWA - odcinek II 7+433 do km 16+060 km	Korytowanie odcinka w km 7+430 do km 7+900 pod wykonanie ulepszonego podłoża oraz wykonywanie ulepszonego podłoża j/w. Wykonanie nasypu z materiału z wykopu na odcinku w km 7+600 do km 8+000 oraz wykonanie stabilizacji gruntu na odcinku w km 7+700 do km 8+700. Wykonywanie odhumusowania na odcinku w km 14+200 do km 16+060. Wykonanie I warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku w km 7+900 do km 8+700. Wykonanie warstwy wiążącej w km 8+700 do km 10+200. Uzupełnianie poboczy materiałem nasypowym z dokopu pod właściwą warstwę z mieszanki z kruszywa lub destruktu	Korytowanie odcinka w km 7+430 do km 7+700 pod wykonanie ulepszonego podłoża oraz wykonywanie ulepszonego podłoża j/w. Wykonanie nasypu z materiału z wykopu na odcinku w km 7+430 do km 7+700 oraz wykonanie stabilizacji gruntu na odcinku w km 7+430 do km 7+700. Wykonywanie odhumusowania na odcinku w km 14+200 do km 16+060. Wykonywanie II warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku w km 7+900 do km 8+700. Uzupełnianie poboczy materiałem nasypowym z dokopu pod właściwą warstwę z mieszanki z kruszywa lub destruktu, wykonywanie rowów na odcinku w km 7+900 do 9+500. Roboty porządkowe na całym odcinku. Wycinka drzew.	
BRANŻA DROGOWA - odcinek III 16+060 do km 19+482 km			
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV 28+478 do km 31+027 km	Wykonywanie rowów na odcinku w km 28+497 do 28+790 oraz wycinka drzew km 28+665 do km 30+313.		
BRANŻA DROGOWA - odcinek V 31+140 do km 34+590 km			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I		przerwa świąteczna	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	umocnienia wlotów/wylotów, rowów - P10	przerwa świąteczna	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III		przerwa świąteczna	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V		przerwa świąteczna	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	prace projektowe - objazd	przerwa świąteczna	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	roboty ziemne przy objeździe MD-02	przerwa świąteczna	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	prace projektowe - objazd	przerwa świąteczna	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	fundament P1 P2	rozbiórka deskowania	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	beton podkładowy P1, fundament P1 P2	rozbiórka deskowania	
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	Zakończono budowę odcinka kanalizacji deszczowej D5.A - D7.A	Budowa odcinka KD D7.A - D8.A - kontynuacja prac	

221

NP

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	Zakończono budowę odcinka kanalizacji deszczowej D20.L -D21.L, D25.L - D27.L oraz D4.N - D7.N	Budowa odcinka kan. deszczowej D7.N - D9.N w km 15+340-15+410	_____
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	Kontynuacja prób szczelności sieci gazowej	Kontynuacja prób szczelności sieci gazowej	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	Zakończenie przebudowy sieci gazowej Dn50, Dn40 w km 30+965 - 31+035	Próby szczelności przebudowanej sieci gazowej Dn50, Dn40 w km 30+965 - 31+035	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	_____	Przebudowa sieci gazowej odcinek G127-G128; G129-G130 w km 31+150 - 31+250	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWik Czeszochowa)	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Czeszochowa)	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	_____	_____	_____
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	_____	_____	_____
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	_____	_____	_____

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV			
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	Przełożenie kabla OPL od km 8+850 do km 8+935,	nie planujemy robót	
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV			
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V			
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I			
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	Budowa kanału technologicznego od studni nr 95 do nr 96 i od studni nr 97 do nr 98 oraz od studni nr 104 do studni nr 106	Budowa kanału technologicznego od studni nr 102 do studni nr 104	
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III			
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV			
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V			
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej			

10

20