

RAPORT TYGODNIOWY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 23.04.2020 do śr. 29.04.2020	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 30.04.2020 do śr. 06.05.2020	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I 0+000 do km 6+620	km Kontynuacja robót brukarskich w km 1+800 do km 2+200. Frezowanie nawierzchni w km 5+550 do km 5+900	Kontynuacja robót brukarskich w km 1+800 do km 2+200. Wykonywanie podbudowy z kruszywa oraz warstw bitumicznych w km j/w	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	Wykonywanie robót brukarskich w km 10+280 do km 13+850. Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej w km 13+050 do km 13+850. Umocnienie rowów korytkiem oraz płytami ażurowymi w km 7+600 do km 10+200 na podsypce cementowej. Korytowanie odcinka 10+200 do km 13+850 pod wykonanie stabilizacji z dowozu pod konstrukcję chodników wraz z wykonywaniem stabilizacji.	Wykonywanie robót brukarskich w km 10+280 do km 13+850. Umocnienie rowów korytkiem oraz płytami ażurowymi w km 7+600 do km 10+200 na podsypce cementowej. Korytowanie odcinka 10+200 do km 13+850 pod wykonanie stabilizacji z dowozu pod konstrukcję chodników wraz z wykonywaniem stabilizacji oraz wykonywanie warstw konstrukcyjnych.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III 16+060 do km 19+482	km Wykonanie stabilizacji w ciągu drogi DW 789 w km 1+330 do km 1+515 strona prawa pod budowę ronda oraz wykonywanie robót brukarskich	Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w ciągu drogi DW 789 w km 1+330 do km 1+515 strona prawa pod budowę ronda oraz wykonywanie robót brukarskich	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV 28+478 do km 31+027	km Odhumusowywanie odcinka. Rozbiórka drogi strona lewa w km 29+200 do km 29+665 oraz w km 30+790 do km 31+030 wraz z korytowaniem pod konstrukcją nawierzchni.	Wykonywanie stabilizacji i strona lewa w km 29+200 do km 29+665 oraz w km 30+790 do km 31+030.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Frezowanie odcinka strona prawa w km 31+840 do km 31+150	Wykonywanie koryta pod stabilizację w km 31+140 do km 31+840.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	kontynuacja prac przy przepustach P15, roboty wykończeniowe przy przepustach P4-10	przepust P11, roboty wykończeniowe przy przepustach P4-10	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	kontynuacja prac przy przepustach P17		
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	-----	-----	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	betonowanie ścianek zapleczy i skrzydeł oraz progu pod płyty przejściowe podpory 2, uzupełnienie zasypek pod płyty przejściowe	uzupełnienie zasypek za podporą w osi 2, beton podkładowy płyt przejściowych, zbrojenie płyty przejściowej podpory osi 1, ciosy podłożyskowe, montaż łożysk	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	wykonanie by-passu	przekładka ruchu, czasowa przebudowa kolizyjnych sieci, rozpoczęcie rozbiórki	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	--	poprawa izolacji płyt przejściowych	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	--	MA11	

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	Wykonano odcinek KD D4.F-D6.F w km 4+400; D8.F-D10.F w km 4+500	Budowa odcinka KD D6.F-D7.F, D3.F-D3.1.F w km 4+500-4+550; D66.F-D67.F w km 5+500	
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	Wykonano odcinek KD D10.M-D12.M w km 14+430-14+600	Kontynuacja prac w km 14+430-14+600 na odcinku KD D12.M-D14.M	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	Wykonano odcinek KD D5.1.S-D5.3.S w km 16+600-16+830	Budowa odcinka KD D5.3.S-D5.5.S km 16+690-16+760	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V		Kontynuacja prac KD D5.Z-D10.Z w km 31+750	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	Wykonano odcinek sieci gazowej G93-G95 km 15+050-15+100	Przebudowa odcinka sieci gazowej na odcinku G90-G92 w km 14+920-15+040	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	Wykonano przebudowę sieci gazowej G225-G226 w km31+740-31+760; G134-G135 km 31+460		-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)		-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	Zakończenie prac na przebudowywanych odc. wodociągu w km 13+600-13+660, oraz odcinku W543-W544 km 14+140-14+180	Przebudowa sieci wodociągowej odcinek W283-W292 w km 13+790-14+130	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V			-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V			-----

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	Zabudowa kabla oświetleniowego w km 16+060 - 16+180		-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V		-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----		-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	Wykonano rurociąg kablowy dla kabla miedzianego Orange w rejonie budowanego ronda w km 2+020	NIE PLANUJEMY ROBÓT	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	Zaciągnięcie kabla światłowodowego 8J na odcinku pomiędzy planowanymi złączami w km 10+780 (studnia ISK10/01) do km 10+905 (studnia PSK 10/05) wraz z przygotowaniem do przełączenia linii światłowodowej OKP67005 . Zaciągnięcie kabli miedzianych 100par, 50par, 30par, 10par do nowej i istniejącej kanalizacji teletechnicznej Orange PL od km 10+780 do km 11+140. Przygotowanie do przełączenia sieci teletechnicznej miedzianej.	Prace przygotowawcze do przełączenia linii kablowych ziemnych i napowietrznych Orange od km 10+455 do km 11+460	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	km 29+230 - 29+660; 30+700- 30+960 Zabudowa rurociągu dla SRSS	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	Wykonanie odcinka kanału technologicznego Ktp pomiędzy studniami KT 27 i KT 28 w km 2+200 (nowy przebieg)	NIE PLANUJEMY ROBÓT	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	Budowa kanału technologicznego od studni KT151 do studni KT 154 (od km12+655 do km 12+900) oraz studni KT 152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162.	Budowa kanału technologicznego od studni KT154 do studni KT 162 (od km12+900 do km 13+675)	
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	Budowa kanału technologicznego w km 16+060 - 16+180	km 29+230 - 29+660; 30+700- 30+960 Zabudowa rurociągu dla Kanału technologicznego	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V			-----

BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----
--	-------	-------	-------