

RAPORT TYGODNIOWY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 30.04.2020 do śr. 13.05.2020	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 14.05.2020 do śr. 20.05.2020	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I 0+000 do km 6+620	km Kontynuacja robót brukarskich w km 1+800 do km 2+200. Wykonywanie podbudowy z kruszywa oraz warstw bitumicznych w km j/w	Kontynuacja robót brukarskich w km 1+800 do km 2+200 oraz w km 4+300 do 4+800. Wykonywanie podbudowy z kruszywa oraz warstw bitumicznych w km j/w	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	Wykonywanie robót brukarskich w km 10+280 do km 13+850. Umocnienie rowów korytkiem oraz płytami ażurowymi w km 7+600 do km 10+200 na podsypce cementowej. Korytowanie odcinka 10+200 do km 13+850 pod wykonanie stabilizacji z dowozu pod konstrukcję chodników wraz z wykonywaniem stabilizacji oraz wykonywanie warstw konstrukcyjnych.	Wykonywanie robót brukarskich w km 10+280 do km 13+850. Umocnienie rowów korytkiem oraz płytami ażurowymi w km 7+600 do km 10+200 na podsypce cementowej. Korytowanie odcinka 10+200 do km 13+850 pod wykonanie stabilizacji z dowozu pod konstrukcję chodników wraz z wykonywaniem stabilizacji oraz wykonywanie warstw konstrukcyjnych.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III 16+060 do km 19+482	km Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w ciągu drogi DW 789 w km 1+330 do km 1+515 strona prawa pod budowę ronda oraz wykonywanie robót brukarskich	Wykonywanie podbudowy z kruszywa oraz warstw bitumicznych w ciągu drogi DW 789 w km 1+330 do km 1+515 strona prawa pod budowę ronda. Frezowanie nawierzchni strona lewa	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV 28+478 do km 31+027	km Wykonywanie stabilizacji i strona lewa w km 29+200 do km 29+665 oraz w km 30+790 do km 31+030.	Wykonywanie warstwy z kruszywa oraz warstw bitumicznych strona lewa w km 29+200 do km 29+665 oraz w km 30+790 do km 31+030. Frezowanie nawierzchni strona prawa w km j/w oraz wykonywanie koryta pod konstrukcję jezdni	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III			
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	-----	-----	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	uzupełnienie zasypek, beton podkładowy płyt przejściowych, płyty przejściowe, ciosy podłożyskowe	montaż łożysk, deskowanie, zbrojenie poprzecznic, umocnienie koryta rzeki	pobieranie próbek do badań betonu
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	przekładka ruchu na obiekt tymczasowy, rozbiórka istniejącego obiektu	przygotowanie platformy dla palownicy	
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	poprawa izolacji grubej na płytach przejściowych	poprawa izolacji na płytach przejściowych, beton ochronny izolacji	badania pull-off
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510		ułożenie warstwy wiążącej z MA11	

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	Wykonano odcinki KD D6.F-D10.F, D3.F-D3.1.F w km 4+500-4+550; D66.F-D67.F, D71.F-D72.F w km 5+500, 5+810	Budowa odcinków KD D67.F-D68.F; D72.F-D73.F w km 5+580, 5+860, regulacja wpustów KD z montażem krat - rondo km 2+000	
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	Wykonano odcinek KD D5.L-D7.L w km13+930 -14+000, montaż separatora Sp.I; osadnika Os.I	Budowa kolejnego odcinka KD D7.L-D10.L, kontynuacja prac na odcinku Os.I -D1.I-Wy11	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	Wykonano odcinek KD D5.6.S-D5.7.S oraz D6.S-D6.1S	Budowa odcinka D6.1.S-D6.3.S; D6.S-D5.1.S w km 16+600	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I		Przebudowa sieci gazowej G55-G58 bez wykonania przebieg	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	Wykonano przebudowę sieci gazowej bez przebieg G94-G94", G95-G96	Przebudowa sieci G76.1-G76.3, G75.1-G75.3 rozpoczęcie prób szczelności wykonanych odcinków sieci	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V		Przebieg sieci, przyłączy gazowych w km 31+100 - 31+700	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	Wykonano przebudowę odcinka wodociągu Pz1 - Pz2	Przebudowa wodociągu Pz1 - W547 w ulicy Konopnickiej	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)		-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	Wykonano przebudowę odcinka W284 - W289		-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V			-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V			-----

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V		Zabudowa kabla oświetleniowego km 30+890 - 31+000	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----		-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV		Usunięcie kolizji nN km 29+680	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	Budowa przepustu pod drogą w km 4+700 oraz odcinka rurociągu kablowego od km 4+700 do km 4+800	Przebudowa sieci Orange PL na odcinku od km 5+570 do km 5+660	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	Przełączenie linii światłowodowej OKD 00063 24J oraz OKP67005 8J na odcinku od km 10+790 do km11+170. Przewieszenie odcinka linii światłowodowej napowietrznej OKP 67005 na nowe słupy teletechniczne oraz pozostawione istniejące od km 10+455 do km 10+790 (brak wystarczającego zapasu kabla 8J na złącze)	Demontaż wyłączonych odcinków linii światłowodowych OKD0063 i OKP67005. Prace przełączeniowe linii kablowych miedzianych ORANGE PL w km 10+790 – 11+140.	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	km 29+230 - 29+660; 30+700- 30+800 Zabudowa rurociągu dla SRSS		-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	Budowa kanału technologicznego KTp i Ktu w km 1+800- km 1+840 oraz studni KT21 . Budowa kanału technologicznego Ktp i Ktu w km 4+700- km4+800 oraz studni KT61 i KT62	Nie planujemy robót	
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	Budowa kanału technologicznego od studni KT154 do studni KT 163 (od km12+900 do km 13+800)	Budowa kanału technologicznego od studni KT163 do studni KT 168 (od km13+800 do km 14+400) z uwzględnieniem zmiany przebiegu na odcinku pomiędzy studniami KT166 i KT 167.	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	km 29+230 - 29+660; 30+700- 30+800 Zabudowa rurociągu dla Kanału technologicznego	km 30+700 - 31+000 Budowa kanału technologicznego	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V			-----

BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----
--	-------	-------	-------