

RAPORT TYGODNIOWY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa Wykonawca:

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 03.06.2021 do śr. 16.06.2021	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 17.06.2021 do śr. 23.06.2021	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620 BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620 BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620 BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	Wykonywanie robót brukarskich w km 0+950 do km 1+450 strona lewa i prawa Odhumusowanie terenu w km 5+200 do km 5+550 plus roboty rozbiórkowe	Wykonywanie robót brukarskich w km 3+200 do km 3+700 strona lewa Wykonanie podbudowy z kruszywa na w/w odcinku . Wykonywanie korytowania pod stabilizację guntu km 5+200 do km 5+550 strona lewa plus wykonanie stabilizacji gruntu	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060 BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060 BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	Układanie warstwy scieralnej BBTM	Wykonanie poboczy	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482 BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482 BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	Wykonywanie robót brukarskich na całym odcinku zgodnie z projektem. Wykonywanie robót na odcinku leśnym - rowy.	Wykonywanie robót brukarskich na całym odcinku zgodnie z projektem. Wykonywanie robót na odcinku leśnym - rowy. Wykonywanie warstwy wiążącej w km 16+200 do km 17+800 całą szerokością jezdni. Wykonywanie podbudowy z kruszywa na ciągach pieszko-rowerowych	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027 BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027 BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	Układanie warstwy scieralnej BBTM	Wykonanie poboczy	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590 BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590 BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Wykonywanie robót rozbiórkowych w km 32+600 do 32+800, Wykonywanie korytowania odcinka, wykonywanie stabilizacji pod konstrukcją nawierzchni.	Wykonywanie robót rozbiórkowych w km 32+600 do 32+800, Wykonywanie korytowania odcinka, wykonywanie stabilizacji pod konstrukcją nawierzchni.	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I			-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III		-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	rozbiórki na P21	roboty związane z budową P21 i P22	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	uzupełnianie zasypek za przyczółkami, drenaż za płytami przejściowymi, kapy chodnikowe (brakujące poletka), montaż kolektora odwodnieniowego	umocnienia skarp i cieku, montaż barier na obiekcie, roboty wykończeniowe	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	nawierzchnia na kapach chodnikowych	antykorozja betonu	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	nawierzchnia na kapach chodnikowych, rozbiórka mostu objazdowego z bypassem	rozbiórka mostu objazdowego	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	nawierzchnia na kapach chodnikowych	-----	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	zabudowa kanału deszczowego od D27.D w km 2+400	kontynuacja zabudowy kanału deszczowego od D27.D w km 2+400 zabudowa wpustów w km 0 +600kontynuacja zabudowy kanału deszczowego od D27.D w km 2+400 zabudowa wpustów w km 0 +600kontynuacja zabudowy kanału deszczowego od	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	Regulacja wysokościowa studzinek kanalizacyjnych		-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	-----		-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	Wykonanie odcinków G13 - G14 w km 1+500; G233 - G235 w km 5+180-5+230; G221.1-G222.1 w km 5+250-5+400;	Przebieg nowo budowanych sieci gazowych i przyłączy	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	Przebieg nowo budowanych sieci gazowych i przyłączy w km 12+700-13+200	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	Kontynuacja przebieg nowo wybudowanych odcinków	Kontynuacja przebieg nowo wybudowanych odcinków	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	Zakończono przebieg przyłączy wody km 3+200 - 3+700		-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III		Przebieg nowowbudowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	-----	Prace dodatkowe przy przepuszczeniu P21	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	Budowa linii oświetlenia ulicznego 4+ 900 do 5 + 000	Budowa linii oświetlenia ulicznego 5+ 000 do 5 + 100	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	zabudowa 30 szt fundamentów pod latarnie oświetleniowe	montaż 30 słupów i oprawa oświetleniowych - 60 szt.	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----	przebudowa kolizji nN 5 + 980	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	zabudowa słupów energetycznych, usunięcie kolizji nN	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	Przebudowa dwóch słupków teletechnicznych Orange w km 4+950 oraz wykonanie przejścia pod drogą w km 5+290. Wykonanie obniżenia istniejącej kanalizacji teletechnicznej (I część) w km 5+325	przebudowa sieci Orange – kable od km 4+310 do km 5+125 i od 5+235 do 6+240 (miedziane i światłowodowe)	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	nie wykonywano robót- zakończono prace na odcinku	Nie planujemy robót – zakończono prace na odcinku	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	usunięcie kolizji OPL km 17+600	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	Budowa kanału technologicznego od km 2+190 do km 2+340 wraz ze studnią kablową KT28	Nie planujemy robót	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	nie wykonywano robót- zakończono prace na odcinku	Nie planujemy robót – zakończono prace na odcinku	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	zabudowa 2 szt studni, budowa Kanału Technologicznego - 50m, Regulacja pokryw studni - 20 szt	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	Regulacja pokryw studni - 20 szt,	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----