

RAPORT TYGODNIOWY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa Wykonawca:

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 17.06.2021 do śr. 23.06.2021	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 24.06.2021 do śr. 30.06.2021	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620 BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620 BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620 BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	Wykonywanie robót brukarskich w km 3+200 do km 3+700 strona lewa Wykonanie podbudowy z kruszywa na w/w odcinku . Wykonywanie korytowania pod stabilizację guntu km 5+200 do km 5+550 strona lewa plus wykonanie stabilizacji gruntu	Wykonanie podbudowy bitumicznej w km 3+200 do km 3+700 strona lewa . Wykonywanie podbudowy z kruszywa km 5+200 do km 5+550 strona lewa	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060 BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060 BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	Wykonanie poboczy	Wykonywanie warstwy ścieralnej na skrzyżowaniach	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482 BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482 BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482 BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	Wykonywanie robót brukarskich na całym odcinku zgodnie z projektem.Wykonywanie robót na odcinku leśnym - rowy.Wykonywanie warstwy wiążącej w km 16+200 do km 17+800 całą szerokością jezdni. Wykonywanie podbudowy z kruszywa na ciągach pieszo-rowerowych	Wykonywanie robót brukarskich na całym odcinku zgodnie z projektem.Wykonywanie robót na odcinku leśnym - rowy.Wykonywanie podbudowy z kruszywa na ciągach pieszo-rowerowych	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027 BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	Wykonanie poboczy	Wykonanie poboczy . Wykonywanie zjazdów w warstwie ścieralnej	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590 BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590 BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Wykonywanie robót rozbiórkowych w km 32+600 do 32+800,Wykonywanie korytowania odcinka, wykonywanie stabilizacji pod konstrukcję nawierzchni.	Wykonywanie robót rozbiórkowych w km 32+800 do 33+200 oraz rondo V w km 34+400 wraz z dojazdami strona lewa, ,Wykonywanie korytowania odcinka, wykonywanie stabilizacji pod konstrukcję nawierzchni.	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I			-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III		-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	roboty związane z budową P21 i P22	roboty związane z budową P21 i P22	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	umocnienia skarp i cieku,	drenaż za płytami przejściowymi, umocnienia skarp i cieku	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	antykorozja betonu		Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	rozbiórka mostu objazdowego	antykorozja betonu	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji

BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510		-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	Zabudowa wpustów w km 0+600 Zabudowa kanału deszczowego od D27.D do D28.D w km 2+400 Zabudowa wpustów w km 0+600 Zabudowa kanału deszczowego od D27.D do D28.D w km 2+400	Kontynuacja budowy kanału od studni D28.D w km 2+400 Kontynuacja zabudowy wpustów w km 0+600 Kontynuacja budowy kanału od studni D28.D w km 2+400 Kontynuacja zabudowy wpustów w km 0+600 Kontynuacja budowy kanału od studni	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III		Regulacja wysokościowa studzinek kanalizacyjnych	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	Zabudowa kanalizacji deszczowej na odcinku D16.AD - D17.AD w km 32+900		-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	Przebiegię gazociągów: G233-G235 km 5+200, G221-G222 km 5+400, G76.1-G76.3 km 13+080, G77.1-G77.2 km 12+920	Przebiegię gazociągów w km 12+800 - 15+200	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V		Kontynuacja przebieg nowo wybudowanych odcinków	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Czestochowa)	-----	Zabudowa wodociągu w km 1+100	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	Przebiegię nowowybudowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami		-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Czestochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	Montaż rury ochronnej przy przepieście P21	Prace dodatkowe przy przepieście P22	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	montaż fundamentów słupów oświetleniowych	układanie kabli oświetleniowych 5 + 100 do 5 + 300	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V		-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V		-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	przebudowa sieci Orange – kable od km 4+310 do km 5+125 i od 5+235 do 6+240 ( miedziane i światłowodowe) - wciąganie	przebudowa sieci Orange – kable od km 4+310 do km 5+125 i od 5+235 do 6+240 ( miedziane i światłowodowe) – przełączenia	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	nie wykonywano robót- zakończono prace na odcinku	Nie planujemy robót – zakończono prace na odcinku	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III		-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	nie wykonywano robót	Nie planujemy robót	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	nie wykonywano robót- zakończono prace na odcinku	Nie planujemy robót – zakończono prace na odcinku	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V			-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----