

RAPORT TYGODNIOWY
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:
Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 15.07.2021 do śr. 21.07.2021	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 22.07.2021 do śr. 28.07.2021	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	Frezowanie nawierzchni w km 0+600 do km 0+950 Roboty rozbiórkowe w km 0+600 do km 0+750 Profilowanie koryta drogi w km 0+300 do km 0+400	Profilowanie koryta drogi w km 0+400 do km 0+600 rozbiórkowe w km 0+750 do km 0+950 brukarskie w km 3+200 do km 3+800 str.L i P Roboty Roboty	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	-----	Wykonanie warstwy SMA na rozjazdach na całym odcinku nr3	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	Wykonanie warstwy wiążącej na ciągach pieszo-rowerowych w km 16+900 do km 17+700 str.L Roboty brukarskie na całym odcinku nr 3 Wykonanie podbudowy z kruszywa oraz warstwy podbudowy asfaltowej na skrzyżowaniach z drogami gminnymi	Roboty brukarskie na całym odcinku nr 3 warstwy podbudowy asfaltowej i warstwy wiążącej na skrzyżowaniach z drogami gminnymi Wykonanie	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Profilowanie koryta drogi w km 33+300 do km 33+400 Roboty brukarskie wokół ronda w km 33+400	Wykonanie stabilizacji w km 33+300 do km 33+400 rozbiórkowe na całym odc 3(chodniki) Roboty	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	Zbrojenie ściany wlotu oraz wylotu przepustu P22	Szalowanie i betonowanie ścian wlotu oraz wylotu przepustu P22	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	Zbrojenie oraz szalowanie kap chodnikowych K2, roboty brukarskie.	Betonowanie kap chodnikowych K2, roboty brukarskie	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	-----	-----	-----



BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	zabudowa kanału deszczowego w km 5+200 do 5+550 od D56.F-D57.F-D58.F-D59.F zabudowa kanału deszczowego w km 5+200 do 5+550 od D60.F-D61.F zabudowa wpustów deszczowych w km 0 do 0+600	zabudowa kanału deszczowego w km 5+200 do 5+550 od D59.F do D60.F oraz D59.F do D59.2.F zabudowa kanału deszczowego w km 5+200 do 5+550 od D61.F do D63.F zabudowa wpustów deszczowych w km 0 do 0+600	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	Regulacja wysokościowa studziń kanalizacyjnych	Regulacja wysokościowa studziń kanalizacyjnych	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	Regulacja wysokościowa studziń kanalizacyjnych	Regulacja wysokościowa studziń kanalizacyjnych	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	Kontynuacja przebieg nowo wybudowanych odcinków	Kontynuacja przebieg nowo wybudowanych odcinków	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	Kontynuacja przebieg nowo wybudowanych odcinków	Kontynuacja przebieg nowo wybudowanych odcinków	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	zabudowa przyłączy wody w km 0 do 0+600	zabudowa przyłączy wody w km 0+000 do 0+600 zabudowa wodociągu w km 1+150	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	-----	zabudowa wodociągu w km 5+340	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	montaż lamp	Montaż lamp,	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----	Przebudowa słupa nN 3 +700, osłona istniejących kabli O+350	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	Przebudowa sieci Orange -- demontaż studni ISK01/01 w km 0+565	kontynuacja przebudowy sieci Orange w rejonie od km 0+505 do km 0+620	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	Budowa kanału technologicznego na odcinku od km 5+230 do km 5+550 -- wykonanie przejść pod drogą Kłp oraz budowa kanału technologicznego od km 0+050 do km 0+220	Budowa kanału technologicznego na odcinku od km 0+220 do km 0+560	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----