

RAPORT TYGODNIOWY
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:
Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 01.07.2021 do śr. 14.07.2021	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 15.07.2021 do śr. 21.07.2021	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	Frezowanie istniejącej nawierzchni w km 0+000 do km 0+600 Roboty rozbiórkowe w km 0+000 do km 0+600 Profilowanie koryta drogi w km 0+000 do km 0+300 oraz w km 5+200 do km 5+500 str.P	Frezowanie nawierzchni w km 0+600 do km 0+950 str.P Roboty rozbiórkowe w km 0+600 do km 0+950 Profilowanie koryta drogi w km 0+300 do km 0+600	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	Wykonanie warstwy wiążącej na ciągach pieszo-rowerowych w km 16+900 do km 18+300 str.P oraz w km 17+700 do km 18+300 str.L Roboty brukarskie na całym odcinku nr 3	Wykonanie warstwy wiążącej na ciągach pieszo-rowerowych w km 16+900 do km 17+700 str.L Wykonanie Roboty brukarskie na całym odcinku nr 3 Wykonanie podbudowy z kruszywa oraz warstwy podbudowy asfaltowej na skrzyżowaniach z drogami gminnymi	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Profilowanie koryta drogi oraz wykonanie stabilizacji w km 33+200 do km 33+300 Roboty drukarskie na rondzie wkm 33+400	Profilowanie koryta drogi w km 33+300 do km 33+400 Roboty brukarskie wokół ronda w km 33+400	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	Roboty związane z budową P21 i P22 - montaż prefabrykatów	Betonowanie płyty - Przepust P22, zbrojenie części przelotowej (nad rurą), szalowanie oraz betonowanie. Wykonanie Izolacji cienkowarstwowej	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	Roboty Brukarskie	Roboty Brukarskie	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	-----	-----	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	zabudowano odcinek kanału deszczowego przy obiekcie między D4.A a osadnikiem oraz Wp1 zabudowa przyłączy wody i wp deszczowych w km 5+200 do 5+550	zabudowa kanału deszczowego w km 5+200 do 5+550 od D56.F	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	Regulacja wysokościowa studzinek kanalizacyjnych	Regulacja wysokościowa studzinek kanalizacyjnych	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	Regulacja wysokościowa studzinek kanalizacyjnych	Regulacja wysokościowa studzinek kanalizacyjnych	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	Kontynuacja przebieg nowo wybudowanych odcinków	Kontynuacja przebieg nowo wybudowanych odcinków	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	Kontynuacja przebieg nowo wybudowanych odcinków	Kontynuacja przebieg nowo wybudowanych odcinków	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	Zabudowa wodociągu w km 1+100 oraz 1+150	zabudowa przyłączy wody w km 0+000 do 0+600	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	zabudowa wodociągu w km 5+340	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	zabudowa kanału sanitarnego w km 5+200 KS42-KS43	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	Montaż szaf oświetleniowych	Montaż lamp	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	Montaż szaf oświetleniowych	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	Przebudowa kolizji kabli nN 14 + 250 - 14 + 350	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	Przebudowa sieci Orange –przebudowa kanalizacji pod drogą w km 5+325, prace przygotowawcze – lokalizacja istniejącej sieci na odcinku od km 0+505 do km 0+620	Przebudowa sieci Orange – rozpoczęcie prac na odcinku od km 0+505 do km 0+620	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	budowa kanału technologicznego na odcinku od km 2+620 do km 2+700 wraz ze studnią KT33 oraz od km 3+210 do km 3+300	Budowa kanału technologicznego na odcinku od km 5+230 do km 5+550 – wykonanie przejść pod drogą Klp	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----