

RAPORT TYGODNIOWY
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:
Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 22.07.2021 do śr. 28.07.2021	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 29.07.2021 do śr. 04.08.2021	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	Profilowanie koryta drogi w km 0+400 do km 0+600 Roboty rozbiórkowe w km 0+750 do km 0+950 Roboty brukarskie w km 3+200 do km 3+800 str.L i P	Profilowanie koryta drogi w km 0+750 do km 0+950 brukarskie w km 3+200 do km 3+800 str.L i P Roboty	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	Wykonanie warstwy SMA na rozjazdach na całym odcinku II	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	Roboty brukarskie na całym odcinku nr 3 Wykonanie warstwy podbudowy asfaltowej i warstwy wiążącej na skrzyżowaniach z drogami gminnymi	Roboty brukarskie na całym odcinku nr 3 warstwy wiążącej na ścieżkach pieszo-rowerowych i wjazdach Wykonanie	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Wykonanie stabilizacji w km 33+300 do km 33+400 Roboty rozbiórkowe na całym odc 3(chodniki)	Roboty rozbiórkowe na całym odc 3(chodniki)	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	Szalowanie i betonowanie ścian wlotu oraz wylotu przepustu P22, zasypki - I etap	Kontynuacja zasypek, szalowanie oraz betonowanie elementów monolitycznych ścian wlotu oraz wylotu przepustu P22	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTA	Betonowanie kap chodnikowych K2, roboty brukarskie	Kontynuacja robót brukarskich, zbrojenie oraz szalowanie schodów rewizyjnych	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKA	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	-----	-----	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	Zakończenie zabudowy kanału deszczowego w km 5+200 do 5+550 od D59.F-D60.F kontynuacja budowy zabudowa kanału w km 5+200 do 5+550 od D61.F-D63.F oraz budowa odcinka w km 5+200 do 5+550 od D59.F do D59.2.F	zabudowa kanału deszczowego między D24.D a D26.D w km 2+360 zabudowa kanału deszczowego w km 5+200 do 5+550 od D63.F oraz zabudowa wpustów deszczowych	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II		-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	Regulacja wysokościowa studzinek kanalizacyjnych	Regulacja wysokościowa studzinek kanalizacyjnych	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III		przebudowa skrzynek gazowych	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	Przełączenie sieci gazowej w km 33+400	przebudowa skrzynek gazowych	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Czeszochowa)		zabudowa wodociągu w km 1+150 oraz w km 1+100	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)		zabudowa wodociągu w km 5+340	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----		-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V		-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Czeszochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)		-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----		-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I			-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II		-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	montaż oprawa oświetleniowych - 18 szt	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	zabudowa kabla oświetleniowego - 200m		-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----		-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II		-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III		-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	usunięcie kolizji nN - 410m, usunięcie kolizji SN - 50m	usunięcie kolizji nN - 300m, usunięcie kolizji SN - 150m	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	Wycofanie istniejącego kabla światłowodowego 20J wraz zumartwionym zapasem kabla do studni ISK 01/02 zabezpieczenie istniejącego kabla OKD00063 20+4J w rejonie prac drogowych	kontynuacja przebudowy sieci Orange w rejonie od km 0+505 do km 0+620	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	usunięcie kolizji teletechnicznych - 100m		-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	Budowa kanału technologicznego na odcinku od km 0+220 do km 0+460	Budowa kanału technologicznego na odcinku od km 0+460 do km 0+560 Budowa studni kablowych SK	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----