

RAPORT TYGODNIOWY
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:
Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 02.09.2021 do śr. 15.09.2021	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 16.09.2021 do śr. 22.09.2021	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	Układanie warstwy podbudowy z kruszywa w km 0+000 do km 1+000 , oraz I warstwy podbudowy bitumicznej.Wykonywanie robót brukarskich w km 0+000 do km 1+000 . Układanie podbudowy z kruszywa na ciągu pieszo-rowerowym w km 1+000 do km 1+450 strona prawa oraz warstwy wiążącej. Wykonywanie podbudowy z kruszywa oraz warstw podbudowy bitumicznej w km 5+200 do km 5+550 strona prawa	Układanie II warstwy podbudowy bitumicznej w km 0+000 do km 1+000 oraz wykonywanie warstwy wiążącej całą szerokością w km 0+000 do km 1+450. Wykonywanie robót brukarskich w km 3+500 do km 4+300 .	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Roboty rozbiórkowe na rondzie nr 5 w km 33+410 wraz z dojazdami strona prawa. . Wykonywanie warstwy wiążącej całą szerokością w km 31+130 do 32+280. Wykonywanie robót brukarskich w km 32+280 do km 32+900..Wykonywanie korytowania pod konstrukcję drogi , stabilizacji na rondzie nr V w km 33+410 wraz z dojazdami	Wykonywanie warstwy podbudowy z kruszywa w km 32+280 do 32+900. Wykonywanie robót brukarskich w km 32+280 do km 33+300..Wykonywanie korytowania pod konstrukcję drogi , stabilizacji na rondzie nr V w km 33+410 wraz z dojazdami , oraz wykonywanie robót brukarskich w km j/w.	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	zakończenie prac związanych z budową przepustów P21 i P22	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	-----	wykonanie SMA na obiekcie	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	-----	-----	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	zabudowa wpustów w km 2+220 do 3+180 regulacja wysokościowa wazów i wpustów żeliwnych	kontynuacja zabudowy wpustów w km 2+220 do 3+180 oraz zabudowa wazów i wpustów żeliwnych	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	budowę kanalu deszczowego D8.AF-D10.AF w km.33+490 do 33+600 oraz wpusty deszczowe na odcinku D5.AF – D5.3.AF w ul. Podmiejskiej		-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	-----		-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)			-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	przepinka przyłączy wody w km 0+120 do 0+380 zabudowa wodociągu z rur żeliwnych DN 250 w km 0+570 regulacja skrzynek wodociągowych	zabudowa wodociągu z rur żeliwnych DN 250 w km 0+760 kontynuacja przebieg przyłączy wody w km 0+220 do 0+520	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	-----	przyłącza wodociągowe w ul. Rolniczej w km. 33+470 do 33+560	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	zabudowa szaf oświetleniowych, zabudowa fundamentów słupów oświetleniowych	zabudowa szaf oświetleniowych, zabudowa fundamentów słupów oświetleniowych	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	Zabudowa Kabla Oświetleniowego - 100m	Zabudowa Kabla Oświetleniowego - 100m	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	Przebudowa NN: Montaż głównej relacji - 200m, zabudowa 10 szt słupów, przebieg przyłącz - 18szt.	Zabudowa 5 szt słupów, przebieg przyłącz - 20szt.	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	nie wykonywano prac	nie planujemy prac	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	Usunięcie kolizji teletechnicznej własności Orange	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	Regulacja posadowienia pokryw studnik KT na odcinkach prowadzonych prac brukarskich, budowa odcinka kanału technologicznego w km 2+340 – km 2+410	Kontynuacja regulacji posadowienia pokryw studnik KT na odcinkach prowadzonych prac brukarskich	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	Zabudowa kanału technologicznego - 100m	Zabudowa kanału technologicznego - 100m	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----

