


RAPORT TYGODNIOWY
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:
Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 28.10.2021 do śr. 17.11.2021	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 18.11.2021 do śr. 24.11.2021	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	Wykonywanie robót brukarskich w km 0+000 do km 1+000. Wykonywanie korytowania oraz konstrukcji pod ciągi pieszo-rowerowe w km j/w . Wykonywanie robót brukarskich w km 2+200 do km 5+550 . Wykonywanie korytowania oraz konstrukcji pod ciągi pieszo-rowerowe w km 4+300 do km 4+700 . Wykonywanie warstwy wiążącej na ciągu pieszo-rowerowym w km 2+200 do km 4+300 oraz warstwy ścieralnej w km 2+200 do km 3+200 strona prawa oraz w km 5+600 do km 6+270 strona lewa . Wykonywanie podbudowy z kruszywa oraz warstwy podbudowy bitumicznej na skrzyżowaniach w km 3+750 strona lewa i prawa , km 4+290 lewa strona oraz w km 5+350 prawa strona. Wykonywanie warstwy na ciągu głównym całą szerokością jezdni w km 4+520 do km 5+560	Wykonywanie robót brukarskich w km 0+000 do km 1+000. Wykonywanie korytowania oraz konstrukcji pod ciągi pieszo-rowerowe w km j/w . Wykonywanie wstwy z kruszywa , podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej na skrzyżowaniu w km 0+570. Wykonywanie robót rozbiórkowych pod ciąg pieszo-rowerowy w km 2+200 do km 3+200 strona lewa . Wykonywanie korytowania oraz konstrukcji pod ciągi pieszo-rowerowe w km 4+300 do km 5+550 . Wykonywanie podbudowy z kruszywa oraz warstwy wiążącej na ciągu pieszo-rowerowym w km 4+300 do km 5+550 . Wykonywanie warstwy wiążącej na ciągu głównym całą szerokością jezdni w km 3+200 do km 4+520. Ułożenie warstwy wiążącej na skrzyżowaniach w km 3+750 strona lewa i prawa , km 4+290 lewa strona oraz w km 5+350 prawa strona.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Kontynuacja robót brukarskich w km 31+900 do km 33+300, wykonywanie rozbiórek w km 33+600 do km 34+100	Kontynuacja robót brukarskich w km 31+900 do km 33+300, wykonywanie rozbiórek w km 33+600 do km 34+100 Korytowanie wraz z ułożeniem stabilizacji i pierwszej warstwy kruszywa na ciągu głównym w km 33+600 do km 34+100	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	roboty wykończeniowe	roboty wykończeniowe	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji

18.11.2021 

BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	regulacja wysokościowa wjazdów i wpustów	kontynuacja regulacji wysokościowej wjazdów i wpustów	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	regulacja wysokościowa wjazdów i wpustów	kontynuacja regulacji wysokościowej wjazdów i wpustów	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	budowę kanału deszczowego na odcinku projektowym D14.AF – D18.AF	Kontynuacja robót przy budowie KD od studni D18.AD (od km. 33+690) w górę kanału	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	Przygotowanie pod przejścia gazociągów	Przejście G77-G78 km 13+700, G95-G101 km od 14+400 do 15+300, G9-G10 km 0+920	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	montaż rurociągów wody i gazu w km. 33+700 do 33+840	kontynuacja wymiany sieci wodociągowej i gazowej od km. 33+840	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Czestochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	montaż rurociągów wody i gazu w km. 33+700 do 33+840	kontynuacja wymiany sieci wodociągowej i gazowej od km. 33+840	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Czestochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	zabudowa fundamentów, słupów, zabudowa kabli 0 + 560 (skrzyżownia)	układanie kabli 2+800 - 3 + 200	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	nie wykonywano prac	nie planujemy prac	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	regulacja posadowienia ram i pokryw w chodnikach	regulacja posadowienia ram i pokryw w chodnikach	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----

