

**RAPORT TYGODNIOWY**  
**PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I**

Wykonawca:  
*Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa*

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 17.03.2022 do śr. 23.03.2022	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 24.03.2022 do śr. 30.03.2022	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	. Wykonywanie robót brukarskich na całej długości odcinka tj. wjazdy na posesję.Układanie warstwy ścieralnej na ciągach pieszo-rowerowych.Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa na brakującym ciągu w km 4+500 do km 5+ 550 prawa strona oraz 4+950 do km 5+550 lewa strona	. Wykonywanie robót brukarskich na całej długości odcinka tj. wjazdy na posesję.Układanie warstwy ścieralnej na ciągach pieszo-rowerowych.Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa na brakującym ciągu w km 4+500 do km 5+ 550 prawa strona oraz 4+950 do km 5+550 lewa strona oraz warstwy wiążącej	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	Wykonanie umocnienia skarp zgodnie z projektem	Wykonanie umocnienia skarp zgodnie z projektem	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	Wykonanie umocnienia skarp zgodnie z projektem	Wykonanie umocnienia skarp zgodnie z projektem	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Kontynuacja robót brukarskich w km 31+800 do km 33+600.,Wykonywanie robót rozbiórkowychw km od 34+300 do końca zakresu odcinka V.	Kontynuacja robót brukarskich w km 31+800 do km 33+600.,Wykonywanie robót rozbiórkowychw km od 34+300 do końca zakresu odcinka V.	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	-----	rozbiorka pozostałości po kolidującym obiekcie inżynierskim	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTEP	betonowanie schodów skarpowych, umocnienie cieku, stożków i skarp	umocnienie cieku, stożków i skarp	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji

BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	kontynuacja prac przy KD w km. 34+300 do 34+400 od D5.AG do D6.AG	kontynuacja prac przy przebudowie KD w km. 34+300 do 34+380	
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	przełączano odcinki przebudowanych gazociągów w km. 33+630 do 33+840	kontynuacja prac przy przebudowie W w km. 34+300 do 34+380	
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Częstochowa)			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV			
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	przebudowano wodociągi w km. 34+350 do 34+450	kontynuacja prac przy przebudowie G w km. 34+300 do 34+380	
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Częstochowa)			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)			
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III			

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	Podłączenie szafy SO - 1,	sprawdzenie zadziałania oświetlenia ulicznego na całym odcinku.	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	sprawdzenie zadziałania oświetlenia ulicznego na całym odcinku.	sprawdzenie zadziałania oświetlenia ulicznego na całym odcinku.	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	-----	Zabudowa kabla oświetleniowego - 100m	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	przebudowa słupa energetycznego - 1szt	usunięcie kolizji energetycznych - przewieszenie przyłączy - 12 szt, Zabezpieczenie kabla SN - ul. Rolicza	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	przełączenie światłowodu dla kolizji OPL	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	budowa kanału technologicznego - 50m	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----

24.03.22 *af*

