

RAPORT TYGODNIOWY
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP I

Wykonawca:
Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od czw. 28.04.2022 do śr. 04.05.2022	ROBOTY PLANOWANE w okresie od czw. 05.05.2022 do śr. 11.05.2022	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA - odcinek I km 0+000 do km 6+620	Wykonywanie robót brukarskich na całej długości odcinka tj. wjazdy na posesję.Układanie warstwy ścieralnej na ciągach pieszko-rowerowych.Układanie warstwy ścieralnej BBTM od km 6+600 malejąco.	Wykonywanie robót brukarskich na całej długości odcinka tj. wjazdy na posesję..Układanie warstwy ścieralnej BBTM od km 4+400 malejąco.	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek II km 7+433 do km 16+060	Montaż oznakowania pionowego	Wykonywanie umocnienia skarp . Montaż oznakowania pionowego	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek III km 16+060 do km 19+482	Wykonanie umocnienia skarp, montaż oznakowania pionowego	Wykonanie umocnienia skarp, montaż oznakowania pionowego	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek IV km 28+478 do km 31+027	Wykonanie umocnienia skarp	Wykonanie umocnienia skarp	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA DROGOWA - odcinek V km 31+140 do km 34+590	Kontynuacja robót brukarskich w km 33+400 do km 34+300. Korytowanie wraz z ułożeniem stabilizacji i pierwszej warstwy kruszywa na ciągu głównym w km od 34+300 do końca zakresu odcinka V.	Kontynuacja robót brukarskich w km 33+400 do km 34+300. Korytowanie wraz z ułożeniem stabilizacji i pierwszej warstwy kruszywa na ciągu głównym w km od 34+300 do końca zakresu odcinka V.Ułożenie podbudowy z kruszywa oraz I warstwy bitumicznej w km 34+300 do końca zakresu	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek II	roboty wykończeniowe	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ WARTĄ	umocnienie skarp i koryta rz. Warta	umocnienie skarp i koryta rz. Warta	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD RZEKĄ ORDONKĄ	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W m. POSTĘP	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji
BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 28+826	-----	-----	Na bieżąco wg. Specyfikacji

BRANŻA MOSTOWA - MOST NAD CIEKIEM W km 30+510	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (PWIK Czeszochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ WODOCIĄGOWA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (PWIK Czeszochowa)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Ekokam)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek I (Poreco)	-----	-----	-----
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek III	-----	-----	-----

BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek III	-----	Wykonanie pomiarów oświetlenia	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE - odcinek V	Zabudowa kabla oświetleniowego - 60 mb	Zabudowa fundamentów pod latarnie oświetleniowe	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek III	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z siecią na odcinku 1,5 km	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIEĆ TELETECHNICZNA - odcinek V	Regulacja pokryw - 8szt	Regulacja pokryw	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek I	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek II	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek III	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek IV	-----	-----	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY - odcinek V	Zabudowa kanału - 50m, regulacja pokryw	regulacja pokryw, wykonanie próby ciśnieniowej Kanału Technologicznego	-----
BRANŻA TELETECHNICZNA - Przebudowa stacji transformatorowej	-----	-----	-----

Rejestr pogody	Kwiecień 2022 r.
-----------------------	-------------------------

Dzień m-ca	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Średnia Temperatura	0	0		2	1	10	13	9	5		4	8	14	15	11	7			6	4	7	8	9		9	8	11	12	12	13
Opady (deszcz !; śnieg *)																														
Przelotne	*	*		*		!			*!						!															
Ciągłe																														
Burze																														
Mgła																														
Zachmurzenie (x)																														
Częściowe				x		x	x	x	x		x					x										x		x		
Pochmurno	x	x			x										x				x	x	x	x				x				